



ESPACE NATUREL SENSIBLE DE LA MONTAGNE DE MIELANDRE

Plan de préservation, de gestion et d'interprétation
2024 – 2028

Partie 2 : Fiches actions



Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux
8 rue Garde de Dieu
26 220 DIEULEFIT

ESPACE NATUREL SENSIBLE DE LA MONTAGNE DE MIELANDRE

Plan de préservation, de gestion et d'interprétation 2024 – 2028 Partie 2 : Fiches actions

Document réalisé par :

Loïc Raspail

Sous la direction de :

M Alain Jeune, vice-président en charge de l'agriculture, la forêt et la gestion de l'espace
Christelle Harmegnies, Responsable du service "Agriculture – Forêt - Gestion de l'espace ".

Relecture : Christelle Harmegnies

En partenariat avec :



Avec le soutien de :



N°	C1	Cartographier et préciser les différents habitats naturels du site, forêts, milieux prairiaux et semi-ouverts et autres habitats, afin d'adapter la gestion	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	Société de botanique de la Drôme, Conservatoire National de Botanique Alpin			
Zone d'application	Ensemble des boisements du site, a minima les surfaces exploitables			
Action(s) associée(s)	G14, G3, C4			

Cadre général de l'action

Enjeux	La préservation des milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées, les milieux et espèces inconnus La préservation du patrimoine culturel du site
---------------	--

Objectif à long terme	Connaitre les habitats naturels, les espèces à enjeu pour le site, et leur état de conservation en lien avec la gestion et le patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Améliorer les connaissances sur les milieux naturels et mettre en place un suivi en lien avec la gestion
<i>Pression attendue PG</i>	-
<i>Indicateur de pression</i>	-
<i>Métrique</i>	-
<i>Valeur à atteindre PG</i>	-

Contexte et Descriptif de l'action

Travail en régie de la CCDB : répartition sur plusieurs années, en lien avec la chronologie des autres actions (aménagement forestier...).

Pour les milieux forestiers, cartographie et caractérisation des secteurs à enjeu de biodiversité de la forêt, afin de contribuer à l'aménagement forestier sur l'aspect biodiversité :

- Cartographie à partir des différentes campagnes aériennes des coupes forestières et redécoupage de la cartographie des habitats naturels du CEN (2j),
- Expertise terrain concernant la cartographie (3j pour 64ha de potentiellement exploitables, en complément du terrain de l'IBP),
- Réalisation d'une carte de "sensibilité" vis-à-vis des espèces forestières présentes et connues (2j)
- Cartographie des autres secteurs forestiers non exploités en 2024 (7j)

Ce travail sera conduit en même temps que le premier suivi de l'Indice Potentiel de Biodiversité

Pour les milieux prairiaux et semi-ouverts : Caractérisation des habitats naturels en présence, précision de la cartographie en 2026 (10j)

Pour les autres milieux : Cartographie et caractérisation des autres milieux (habitats humides, rocheux, zones non prospectées...) en 2027 (10j)

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
7	7	10	10		34

Temps passé par les autres intervenants
Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

GPS / téléphone, flore de détermination, SIG / ordinateur, logiciel de gestion de base de données, véhicule, vêtements techniques

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
7 118 €	185 €	7 303 €	- €	7 303 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Chiroptères et Papillons de jour) , Autres ?	?

Suivi

-

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

--

N°	C2	Réalisation du diagnostic de l'aménagement forestier (structure des peuplements, état sanitaire, régénération, arbres habitats...) - Action pour mémoire -	Section budgétaire	
Porteur de l'action	ONF			
Partenaires	Commune de Vesc			
Zone d'application	Ensemble des boisements du site			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	La préservation des milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées, les milieux et espèces inconnus La préservation du patrimoine culturel du site
Objectif à long terme	Connaitre les habitats naturels, les espèces à enjeu pour le site, et leur état de conservation en lien avec la gestion et le patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Améliorer les connaissances sur les milieux naturels et mettre en place un suivi en lien avec la gestion
Pression attendue PG	-
Indicateur de pression	-
Métrique	-
Valeur à atteindre PG	-

Contexte et Descriptif de l'action

ONF : diagnostic de l'aménagement forestier dont les investigations de terrain

- Descriptif du peuplement : type de peuplement, essences principales et secondaires, classe d'âge / 20 ans, hauteur moyenne, état sanitaire ;
- Description détaillée : surface terrière, régénération, répartition des tiges par classe de diamètres, arbres morts

L'ensemble de ces éléments, relevés dans un but de caractérisation des boisements et de production forestière, participera avec les autres suivis sur la forêt, à évaluer l'effet de la gestion et la non gestion sur le peuplement, la biodiversité et à l'atteinte des objectifs du plan de gestion.

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x				

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)

Temps passé par les autres intervenants
Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

--

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
- €	- €	- €	Compris dans la cotisation annuelle de la commune de Vesc	Compris dans la cotisation annuelle de la commune de Vesc

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
	Etat dans le cadre du régime forestier	80% pour les interventions ONF

Suivi

--

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

--

N°	C3	Réaliser un suivi des pelouses et prairies de l'alpage	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	CBNA, Société de botanique de la Drôme, PNR, CEN, Adem			
Zone d'application	Les prairies et pelouses, les pré-bois aux alentours de l'alpage (94ha d'alpage pour l'ensemble de la montagne de Miélandre et 23,9ha + 6,7ha pour l'ENS)			
Action(s) associée(s)	C1			

Cadre général de l'action

Enjeux	La préservation des milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées, les milieux et espèces inconnus La préservation du patrimoine culturel du site
Objectif à long terme	Connaitre les habitats naturels, les espèces à enjeu pour le site, et leur état de conservation en lien avec la gestion et le patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Améliorer les connaissances sur les milieux naturels et mettre en place un suivi en lien avec la gestion
Pression attendue PG	-
Indicateur de pression	-
Métrique	-
Valeur à atteindre PG	-

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action CCDB : Détermination du protocole (1,5j), préparation du terrain (0,5j), relevés de terrain (estimation 10 points de relevé, 3j), saisie des données et analyse (3j) => 2026, 2028

Un suivi de même nature a été conduit sur l'ENS de Montrond par le CEN avec des résultats intéressants. L'objectif sera d'opter pour un protocole similaire afin de pouvoir comparer les résultats.

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre			x		x

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
		8		8	16

Temps passé par les autres intervenants

Moyen(s) à mobiliser

GPS / téléphone, flore de détermination, SIG / ordinateur, logiciel de gestion de base de données, véhicule, vêtements techniques

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
3 352 €	- €	3 352 €	- €	3 352 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, OFB via un AMI sur le suivi d'évaluation des MAEC, PNA Chiroptères et Papillons de jour), Autres ?	?

Suivi

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

<https://www.alpages-sentinelles.fr/>

N°	C4	Réaliser un suivi des boisements en lien avec la gestion et le changement climatique	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	ONF, PNR			
Zone d'application	Ensemble des boisements du site			
Action(s) associée(s)	C1			

Cadre général de l'action

Enjeux	La préservation des milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées, les milieux et espèces inconnus La préservation du patrimoine culturel du site
Objectif à long terme	Connaitre les habitats naturels, les espèces à enjeu pour le site, et leur état de conservation en lien avec la gestion et le patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Améliorer les connaissances sur les milieux naturels et mettre en place un suivi en lien avec la gestion
Pression attendue PG	-
Indicateur de pression	-
Métrique	-
Valeur à atteindre PG	-

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action de la CCDB :

En complément des relevés réalisés par l'ONF dans le cadre du diagnostic de l'aménagement forestier, la CCDB mettra en œuvre l'Indice de Biodiversité Potentielle (IBP), conçu par le CNPF. Il pourra être complété de l'évaluation de la naturalité (WWF). Le temps estimé est de : 4j pour le choix et le travail du protocole, puis 20j en comptant 40 min / ha et la préparation, sur le 226ha de bois, temps à majorer pour déterminer les essences à l'espèce. 2024 verra la mise en œuvre du protocole pour les 64ha potentiellement exploitables, puis 2025 pour les autres surfaces boisées.

La définition de l'échantillonnage sera adaptée aux secteurs de gestion définis dans l'aménagement forestier.

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x			

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
10	14				24

Temps passé par les autres intervenants
Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

GPS / téléphone, SIG / ordinateur, compas ou mètre forestier, planchette de terrain, véhicule

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
5 068 €	- €	5 068 €	Compris dans la cotisation annuelle de la commune de Vesc	5 068 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Chiroptères et Papillons de jour), Autres ?	?

Suivi

-

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

https://www.cnpf.fr/nos-actions-nos-outils/outils-et-techniques/ibp-indice-de-biodiversite-potentielle/realiser-des https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2017-09/13_rapport_e%CC%81valuer_la_naturalite%CC%81guide_pratique.pdf
--

N°	C5	Réaliser des inventaires complémentaires sur les oiseaux, les papillons, les coléoptères (forêts), les chauves-souris, les espèces floristiques patrimoniales	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	PNR, Associations naturalistes			
Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	La préservation des milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées, les milieux et espèces inconnus La préservation du patrimoine culturel du site
--------	--

Objectif à long terme	Connaitre les habitats naturels, les espèces à enjeu pour le site, et leur état de conservation en lien avec la gestion et le patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Améliorer les connaissances sur la faune et la flore, et mettre en place des suivis notamment dans un objectif d'évaluation de la gestion
Pression attendue PG	-
Indicateur de pression	-
Métrique	-
Valeur à atteindre PG	-

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action de la CCDB :

- Oiseaux : complément d'inventaires, dont un carré Suivi Temporel des Oiseaux Communs, fait en régie par la CCDB 'en lien avec le suivi du PNR BP pour la ZPS "Baronnies Gorges de l'Eygues" '(protocole / préparation terrain 0,5j, 4 passages 4j, 0,5j de saisie) ou confié à un bureau d'étude (4 000€) => 2024

- Coléoptères : inventaire, confié à un bureau d'étude spécialisé (5 000€) ; accompagnement par la CCDB pour l'élaboration du cahier des charges, la consultation, l'analyse des offres, le suivi de l'étude et financier (5j) => 2025

- Papillons diurnes : complément d'inventaire, en régie par la CCDB (protocole / préparation terrain 0,5j, 3 passages, 4,5j, 0,5j de saisie) ou confié à un bureau d'étude (4 000€) => 2026

- Chiroptères : complément d'inventaire, confié à un bureau d'étude spécialisé (5 000€) ; accompagnement par la CCDB pour l'élaboration du cahier des charges, la consultation, l'analyse des offres, le suivi de l'étude et financier (5j) => 2027

- Plantes : complément d'inventaire, en régie par la CCDB (protocole / préparation terrain 0,5j, 3 passages, 6j, 0,5j de saisie) ou confié à un bureau d'étude (5 000€) => 2028

'- Réalisation d'une expertise simplifiée sur la friche, sur différents groupes comprenant la flore, les papillons, les orthoptères, oiseaux, voire d'autres groupes => 2025 :CCDB => Inventaire papillons diurnes, oiseaux et flore (3 passages , 3j), rédaction de l'expertise (1,5j) ; Pour la flore, relevés phytosociologiques géo référencés, afin de pouvoir le renouveler plusieurs années après (évolution du cortège) ; Bureau d'étude => compléments sur les groupes faunistiques, notamment orthoptères, dont rédaction document de synthèse (liste d'espèces, niveau d'enjeu, données SIG) (2,5j ; 1 500€)'

'- Réalisation d'une veille terrain globale sur le site : Recherche d'espèces rares ou protégées anciennement présentes (Tétras Lyre, la Marmotte, la Perdrix rouge...) et relevé d'espèces proies pour des espèces à enjeu, comme le Lapin de garenne (4j / an).'

Pour mémoire, les estimations de prestations confiées à des bureaux d'étude sont faites sur la base d'un nombre de jours et d'un coût de journée moyen ; elles seront réévaluées par des consultations et devis l'année de mise en œuvre de l'opération

Pour mémoire, les espèces présentes dans le site et concernées par l'action faisant l'objet d'un Plan National d'Actions (classées prioritaires) : Les papillons de jour (l'Hermitte, la Bacchante, L'Azuré du Serpolet, l'Apollon, le Semi-Apollon et à proximité l'Alexanor) Les chiroptères (Petit Rhinolophe, Murin de Bechstein, Sérotine commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle commune, Petit Murin), le Gypaète barbu, le Vautour moine, le Vautour fauve, le Vautour pernoptère, le Loup et à proximité directe le Lézard ocellé.

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
9	13,5	9,5	9	11	52

Temps passé par les autres intervenants
Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

GPS / téléphone, SIG / ordinateur, logiciel de gestion de base de données, jumelles (voire longue-vue), filet à papillons, lampe frontale, loupe, guides de détermination (oiseaux, flore), véhicule, prestations externes pour certains suivis

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
10 924 €	12 130 €	23 054 €	- €	23 054 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB et études	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Chiroptères, Papillons de jour et "Vautours"), Autres ?	?

Suivi

-

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

--

N°	C6	Réaliser des suivis des espèces, en particulier celles à enjeu, ou de cortèges : Les oiseaux, Les papillons diurnes	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	Associations naturalistes			
Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs			
Action(s) associée(s)	C5			

Cadre général de l'action

Enjeux	La préservation des milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées, les milieux et espèces inconnus La préservation du patrimoine culturel du site
Objectif à long terme	Connaitre les habitats naturels, les espèces à enjeu pour le site, et leur état de conservation en lien avec la gestion et le patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Améliorer les connaissances sur la faune et la flore, et mettre en place des suivis notamment dans un objectif d'évaluation de la gestion
Pression attendue PG	-
Indicateur de pression	-
Métrique	-
Valeur à atteindre PG	-

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action de la CCDB :

Groupes proposés pour les suivis, en lien avec les inventaires déjà réalisés :

- Oiseaux : Suivi Temporel des Oiseaux Communs, fait en régie par la CCDB (2 passages 2j, 0,5j de saisie) ou confié à un bureau d'étude (1400€) => 2025, 2026, 2027, 2028
- Lépidoptères : suivi des espèces patrimoniales, en régie par la CCDB (3 passages, 1,5j, 0,5j de saisie) ou confié à un bureau d'étude (1100€) => 2027, 2028

Pour mémoire, les espèces présentes dans le site et concernées par l'action faisant l'objet d'un Plan National d'Actions (classées prioritaires) : Les papillons de jour (l'Hermitte, la Bacchante, L'Azuré du Serpolet, l'Apollon, le Semi-Apollon et à proximité l'Alexanor), le Gypaète barbu, le Vautour moine, le Vautour fauve et le Vautour percnoptère.

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre		x	x	x	x

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	10

Temps passé par les autres intervenants

Moyen(s) à mobiliser

GPS / téléphone, SIG / ordinateur, logiciel de gestion de base de données, jumelles (voire longue-vue), filet à papillons, loupe, guides de détermination (oiseaux, flore), véhicule, prestations externes pour certains suivis

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
2 100 €	- €	2 100 €	- €	2 100 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB et études	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Papillons de jour et "Vautours"), Autres ?	?

Suivi

--

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

--

N°	C7	Suivi de la présence du Loup sur le site et les environs directs, en lien avec les éleveurs, la DDT et les référents des réseaux	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	Office Français de la Biodiversité, acteurs du réseau Loup - Lynx			
Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs			
Action(s) associée(s)	C5			

Cadre général de l'action

Enjeux	La préservation des milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées, les milieux et espèces inconnus La préservation du patrimoine culturel du site
Objectif à long terme	Connaitre les habitats naturels, les espèces à enjeu pour le site, et leur état de conservation en lien avec la gestion et le patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Améliorer les connaissances sur la faune et la flore, et mettre en place des suivis notamment dans un objectif d'évaluation de la gestion
Pression attendue PG	-
Indicateur de pression	-
Métrique	-
Valeur à atteindre PG	-

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action CCDB :

- Acquisition de pièges photos avec carte SIM pour une transmission en direct
 - Pose et relève des appareils (3j), analyse des photos, synthèse des données et saisie dans SERENA (2j)
 - Echanges avec le réseau de l'Office Français de la Biodiversité et les autres référents Loup - Lynx du massif (0,5j)
 - Echange avec le groupement pastoral de Miélandre et les autres éleveurs autour du site
- 'Au-delà du suivi des prédateurs, ce dispositif permettra de compléter les connaissances sur les autres mammifères et les oiseaux du site.'

Pour mémoire, les espèces présentes dans le site et concernées par l'action faisant l'objet d'un Plan National d'Actions (classées prioritaires) : le Loup.

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée
Toute l'année

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	27,5

Temps passé par les autres intervenants

Moyen(s) à mobiliser

Pièges photos (x2) dont antivol, GPS / téléphone, logiciel de gestion de base de données, véhicule

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
5 855 €	1 400 €	7 255 €	- €	7 255 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Loup), Autres ?	?

Suivi

-

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

--

N°	C8	Réaliser des diagnostics faune et flore sur les nouvelles parcelles privées conventionnées	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	Office Français de la Biodiversité, Association naturaliste			
Zone d'application	Parcelles conventionnées			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	La préservation des milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées, les milieux et espèces inconnus La préservation du patrimoine culturel du site
--------	--

Objectif à long terme	Connaitre les habitats naturels, les espèces à enjeu pour le site, et leur état de conservation en lien avec la gestion et le patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Améliorer les connaissances sur la faune et la flore, et mettre en place des suivis notamment dans un objectif d'évaluation de la gestion
Pression attendue PG	-
Indicateur de pression	-
Métrique	-
Valeur à atteindre PG	-

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action CCDB :

- Inventaires 4 saisons non protocolés sur les groupes les plus communs (oiseaux, papillons diurnes, flore, mammifères...) (6j), saisie des données (0,5j), analyse et note de synthèse comprenant des préconisations de gestion (1,5j) réalisés en régie CCDB
- Export et mise en forme de données d'associations naturalistes

Pour mémoire, les espèces présentes dans le site et concernées par l'action faisant l'objet d'un Plan National d'Actions (classées prioritaires) : Les papillons de jour (l'Hermitte, la Bacchante, L'Azuré du Serpolet, l'Apollon, le Semi-Apollon et à proximité l'Alexanor) Les chiroptères (Petit Rhinolophe, Murin de Bechstein, Sérotine commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle commune, Petit Murin), le Gypaète barbu, le Vautour moine, le Vautour fauve, le Vautour percnoptère, le Loup et à proximité directe le Lézard ocellé.

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre		x	x	x	x

Période préconisée
Toute l'année

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
8	8	8	8	8	32

Temps passé par les autres intervenants

Moyen(s) à mobiliser

GPS / téléphone, SIG / ordinateur, logiciel de gestion de base de données, jumelles (voire longue-vue), filet à papillons, lampe frontale, loupe, guides de détermination (oiseaux, flore), véhicule

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
6 704 €	2 000 €	8 704 €	- €	8 704 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Chiroptères, Papillons de jour et "Vautours"), Autres ?	?

Suivi

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

N°	C9	Suivi des effectifs de sangliers et les dégâts occasionnés	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	ACCA et FDC26 / CCDB			
Partenaires				
Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs			
Action(s) associée(s)	G7			

Cadre général de l'action

Enjeux	La préservation des milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées, les milieux et espèces inconnus La préservation du patrimoine culturel du site
Objectif à long terme	Connaitre les habitats naturels, les espèces à enjeu pour le site, et leur état de conservation en lien avec la gestion et le patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Améliorer les connaissances sur la faune et la flore, et mettre en place des suivis notamment dans un objectif d'évaluation de la gestion
Pression attendue PG	-
Indicateur de pression	-
Métrique	-
Valeur à atteindre PG	-

Contexte et Descriptif de l'action

ACCA / FDC26 : Relevé et transmission à la CCDB du nombre de sangliers abattus par saison de chasse, des dégâts expertisés dans le massif de Miélandre, et des différents comptages éventuels (indice kilométrique / nocturne...)

Détail de l'action de la CCDB : veille sur les dégâts occasionnés sur l'alpage et autres espaces agricoles à proximité du site non expertisé par la FDC26(1j/an), compilation et analyse des données de déclaration, des données d'effectifs

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée
Toute l'année

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
1	1	1	1	1	5

Temps passé par les autres intervenants
Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

GPS / téléphone, SIG / ordinateur, logiciel de gestion de base de données, véhicule

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
1 010 €	- €	1 010 €	Non précisé	1 010 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert ? Autres ?	?

Suivi

-

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

--

N°	C10	Recueillir les connaissances en matière d'histoire du site, de patrimoine culturel matériel (les cabanes de charbonniers...) et immatériel (témoignages, pratiques anciennes, traditions pastorales...), à l'échelle du massif	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	Mémoires de Vesc, CCDB			
Partenaires	PNR, DRAC, Chercheurs sur patrimoine historique, association Mémoire de la Drôme, archives départementales			
Zone d'application	Ensemble du massif de Miélandre			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	La préservation des milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées, les milieux et espèces inconnus La préservation du patrimoine culturel du site
Objectif à long terme	Connaitre les habitats naturels, les espèces à enjeu pour le site, et leur état de conservation en lien avec la gestion et le patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Améliorer les connaissances du patrimoine culturel et sur l'évolution des paysages
Pression attendue PG	-
Indicateur de pression	-
Métrique	-
Valeur à atteindre PG	-

Contexte et Descriptif de l'action

Action de l'Association Mémoire de Vesc :

- Une recherche de photos, articles de journaux évoquant Miélandre, et plus largement tout ce qui touche la montagne de près ou de loin : activités de charbonnage et bûcheronnage, le pastoralisme, les usages collectifs et individuels de la montagne (droits des communautés en matière de pâturage ou de ramassage de bois, etc.), les constructions en pierres sèches (cabanes, murets...), les paysages autour de la montagne de Miélandre... en vue d'une valorisation (expositions...)
- Une recherche des éléments historiques sur le site et ses environs : Situation de la chapelle de Sainte-Guitte...

Action de la CCDB :

- Suivi de l'association, récupération des données et archivage (3j par an) recherche dans le fond documentaire intercommunal, et autres
- Formalisation d'une convention de partenariat
- Lien avec d'autres partenaires : autres associations du patrimoine (communes voisines, département...), la DRAC, le monde de la recherche, les archives départementales...

En complément, un accompagnement de la communauté de communes pourra être réalisé par PNR BP, celui-ci disposant de fonds de connaissances importants et d'un chargé de mission dédié à la thématique du patrimoine culturel.

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée
Toute l'année

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
3	3	3	3	3	15

Temps passé par les autres intervenants
A définir (Mémoire de Vesc)

Moyen(s) à mobiliser

Archiviste CCDB, moyens matériels pour l'association Mémoires de Vesc (ordinateur, disque dur, logiciel de retranscription d'entretien ou temps agent pour retranscription)

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
3 180 €	- €	3 180 €	1 500 €	4 680 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% des dépenses pour la part ENS, à définir pour la part patrimoine	DRAC (?)	?

Suivi

Suivi de l'étude

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

<https://collectivites.ladrome.fr/aides-financieres-drome/aides-departementales-aux-collectivites-et-aux-tiers/patrimoine/>

N°	C11	Etude de la vulnérabilité des patrimoines avant la valorisation	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	PNR, DRAC			
Zone d'application	Site de l'ancien château de la Penne-sur-Vesc			
Action(s) associée(s)	C10			

Cadre général de l'action

Enjeux	La préservation des milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées, les milieux et espèces inconnus La préservation du patrimoine culturel du site
Objectif à long terme	Connaitre les habitats naturels, les espèces à enjeu pour le site, et leur état de conservation en lien avec la gestion et le patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Améliorer les connaissances du patrimoine culturel et sur l'évolution des paysages
Pression attendue PG	-
Indicateur de pression	-
Métrique	-
Valeur à atteindre PG	-

Contexte et Descriptif de l'action

' Détail de l'action de la DRAC :

La DRAC est sollicitée par la CCDB dans le cadre de l'archéologie préventive, en lien avec les projets d'aménagement prévus au titre du plan de gestion : transmission de la cartographie de sites archéologiques à la CCDB, réalisation de diagnostics archéologiques des sites en amont des travaux prévus par un service archéologique de collectivité territoriale habilité par le ministère de la Culture ou l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), en vue de leur adaptation afin de minimiser les impacts sur le patrimoine, voire de permettre leur mise en valeur.

Détail de l'action de la CCDB :

- L'action de la CCDB comprend, la réalisation des documents relatifs à la sollicitation de la DRAC, la convention avec l'Inrap ou le service archéologique habilité, le suivi de l'opération de diagnostic archéologique (5j)

- Si le diagnostic archéologique révèle la présence de vestiges, que le projet est susceptible de les détruire, et que leur intérêt scientifique le justifie, la CCDB missionne un des opérateurs agréés ou habilités par le ministère de la Culture pour la réalisation de fouilles d'archéologie préventive, sur la base des prescriptions de l'Etat. L'action comprend ainsi l'élaboration du cahier des charges, la consultation, analyse des offres, attribution, suivi de l'opération et suivi financier. Cette phase n'est pas chiffrée à ce stade, l'objectif étant d'éviter a priori les impacts des aménagements et la phase de fouille préventive. '

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre		x			

Période préconisée
Toute l'année

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
	5				5

Temps passé par les autres intervenants
A définir (PNR)

Moyen(s) à mobiliser

--

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
1 030 €	- €	1 030 €	- €	1 030 €

Subvention attendue CD26	Financiers possibles	Subventions attendues autres
80% des dépenses pour la part ENS, à définir pour la part patrimoine	Ministère de la Culture pour les diagnostics, Fonds national pour l'archéologie préventive (Fnap)	?

Suivi

Suivi de l'étude

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

https://collectivites.ladrome.fr/aides-financieres-drome/aides-departementales-aux-collectivites-et-aux-tiers/patrimoine/
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/L-archeologie-en-France/Les-operations-archeologiques/L-archeologie-preventive

N°	C12	Etude de l'évolution des paysages et milieux naturels en lien avec l'histoire du site	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	PNR, CAUE, Mémoires de Vesc, autres (?)			
Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	La préservation des milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées, les milieux et espèces inconnus La préservation du patrimoine culturel du site
Objectif à long terme	Connaitre les habitats naturels, les espèces à enjeu pour le site, et leur état de conservation en lien avec la gestion et le patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Améliorer les connaissances du patrimoine culturel et sur l'évolution des paysages
Pression attendue PG	-
Indicateur de pression	-
Métrique	-
Valeur à atteindre PG	-

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action CCDB :

En lien avec une volonté de valorisation de l'aspect historique du site et de l'évolution de ses paysages via le plan d'interprétation :

- Retranscription cartographique sous SIG du 'cadastre napoléonien, correspondant à l'occupation du sol de début 1800' : numérisation du cadastre, affectation de l'occupation du sol à partir des matrices cadastrales (15j).

- Numérisation des occupations du sol récentes : 1948, 1970, 2000 et aujourd'hui (2j)

- Analyse comparative des différentes époques (3j)

- Recherche de données bibliographiques sur paysages anciens sur les Préalpes sur les périodes de la Préhistoire, de l'Antiquité, du Moyen Âge. (4j) ;

- Eventuel recours à un expert ou à une structure spécialiste des paysages et de leur évolution historique, comme le CAUE (5000€)

- Visites de terrains des entités paysagères à caractériser (5j)

Détail de l'action du PNR :

- Accompagnement de la mission d'expertise sur l'évolution des paysages anciens et relecture du document de synthèse

Détail de l'action de Mémoire de Vesc : à définir

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre				x	

Période préconisée
Toute l'année

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
		29			29

Temps passé par les autres intervenants
A définir

Moyen(s) à mobiliser

Expert sur l'histoire des paysages et l'évolution des paysages à l'avenir

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
5 888 €	6 000 €	11 888 €	- €	11 888 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% des dépenses pour la part ENS, à définir pour la part patrimoine	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées), DRAC, Autres ?	?

Suivi

Suivi de l'étude

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

N°	G1	Limitation des interventions sylvicoles marquant les paysages	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	Commune de Vesc et ONF, CCDB			
Partenaires				
Zone d'application	Ensemble des boisements du site			
Action(s) associée(s)	G14, G15, G19, G20			

Cadre général de l'action

Enjeux	La préservation des paysages du site
--------	--------------------------------------

Objectif à long terme	Conserver les paysages du site
Objectif du plan de gestion	Limiter les atteintes aux paysages boisés causées les opérations de gestion sylvicole
Pression attendue PG	Minimisation du linéaire de desserte et d'aménagements connexes créés et intégration paysagère Absence de programmation de coupe blanche dans l'aménagement forestier
Indicateur de pression	Linéaire de desserte et surface de coupes à blanc
Métrique	m et ha
Valeur à atteindre PG	Absence de linéaire de desserte et coupes dégradant les grands paysages du site

Contexte et Descriptif de l'action

La commune de Vesc, accompagnée de l'ONF va élaborer un aménagement forestier, afin de définir les modes de gestion des différentes parcelles forestières publiques. Cette gestion peut être plus ou moins impactante pour les paysages du site, en fonction du type de traitement des bois, de la répartition et l'étendue des coupes, du rythme des coupes... Un certain nombre de grands principes sont à respecter : un espace raisonnable entre les arbres, préserver les arbres remarquables, respecter les formes naturelles, suivre les lignes de composition des paysages, soigner les coupes près des secteurs sensibles (sentiers de randonnée...). En cas de réalisation de trouées, limiter aussi les surfaces, préserver des bandes tampons et des bosquets, le sous-étage et respecter les habitats naturels en place. Concernant l'exploitation et la sortie des bois, les recommandations consistent en des coupes d'abattage proches du sol et l'intégration des rémanents dans le milieu.

Par ailleurs, cette gestion forestière va conduire à un certain nombre d'aménagements de desserte et de stockage des bois. Pour cela, la composition de pistes et traînes de débardage avec la topographie sur terrain est essentiel. Elle doit optimiser le dimensionnement des accès et places de stockage, favoriser la revégétalisation, l'éloignement des zones de fréquentation par les visiteurs, casser les nez de talus, ... Possiblement, il peut être mis en œuvre du débardage alternatif. L'ensemble de ces consignes seront d'autant plus importantes que les opérations de gestion ou d'aménagements sont à proximité ou seront visibles depuis les axes fréquentés (sentiers, chemins, habitation...).

Détail de l'action CCDB :

Analyse des projets d'aménagement, points spécifiques / réunion de travail, sur la question paysagère (1j en 2024), accompagnement des projets d'aménagement annuellement (1j)

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée
Toute l'année

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
1	1	1	1	1	5

Temps passé par les autres intervenants
Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

--

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
1 050 €	- €	1 050 €	Compris, pour la part ONF, dans la cotisation annuelle de la commune de Vesc	1 050 €

Subvention attendue CD26	Financiers possibles	Subventions attendues autres
80% des dépenses d'accompagnement	Travaux : Région AURA / FEADER, Sylv'ACCTES Accompagnement ; Fonds Vert (Stratégie nationale Aires Protégées), autres ?	A définir en fonction des travaux prévus

Suivi

Observatoire photographique des paysages du site
--

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

https://www.ccbrianconnais.fr/sites/default/files/guide_paysage_valorisation_forestiere_site_classe.pdf

N°	G2	Entretien des paysages pastoraux	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	Groupement pastoral de Miélandre, CCDB			
Partenaires	PNR, ADEM			
Zone d'application	Les prairies et pelouses, les pré-bois aux alentours de l'alpage (94ha d'alpage pour l'ensemble de la montagne de Miélandre et 23,9ha + 6,7ha pour l'ENS)			
Action(s) associée(s)	G3, G5, G6, G11			

Cadre général de l'action

Enjeux	La préservation des paysages du site
Objectif à long terme	Conserver les paysages du site
Objectif du plan de gestion	Maintenir l'ouverture de l'alpage et des autres espaces prairiaux
Pression attendue PG	Maintien des fronts de colonisation des ligneux
Indicateur de pression	Surface de milieux ouverts et semi-ouverts
Métrique	ha
Valeur à atteindre PG	Maintien des surfaces de milieux ouverts et semi-ouverts (94ha sur l'ensemble de l'alpage et 23,9ha + 6,71ha pour l'ENS)

Contexte et Descriptif de l'action

Le groupement pastoral de la montagne de Miélandre pâture l'alpage depuis 2003. Cette gestion est encadrée notamment par une mesure agro-environnementale et climatique et le plan de gestion associé qui définit un certain nombre de modalités d'exploitations et d'entretien de l'alpage. La dimension paysagère doit être prise en compte, au-delà du simple fait de maintenir les espaces prairiaux ouverts et semi-ouverts d'altitude. Des consignes apparaissent ainsi à suivre concernant les entretiens et éventuelles opérations de restauration de prairie sur les marges de l'alpage comme la réalisation de coupe d'abattage proche du sol, l'intégration des produits de coupe, la préservation des arbres et bosquets remarquables, le travail sur des ouvertures visuelles et des transparences sur les paysages, la gestion des lisières de manière irrégulière... Ces consignes seront d'autant plus importantes que les opérations de gestion sont à proximité ou seront visibles depuis les axes fréquentés (sentiers...). 'Le plan de gestion de la mesure agro-environnementale pourra faire l'objet d'un avenant afin de prendre en compte ces aspects.'

Détail de l'action CCDB :

Accompagnement du groupement pastoral compris dans le temps de suivi des actions d'entretien de l'alpage

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée
Juin à septembre

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
cf. G3	cf. G3	cf. G3	cf. G3	cf. G3	cf. G3

Temps passé par les autres intervenants
cf. G3

Moyen(s) à mobiliser

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
- €	- €	- €	- €	cf. G3

Subvention attendue CD26	Financiers possibles	Subventions attendues autres
80% des dépenses d'accompagnement	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées), Autres ?	?

Suivi

Indicateur(s) de réponse

Document(s) de référence

https://www.ccbrianconnais.fr/sites/default/files/guide_paysage_valorisation_forestiere_site_classe.pdf

N°	G3	Entretien des pelouses par pâturage	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	Groupement pastoral de Miélandre, CCDB			
Partenaires	PNR, ADEM			
Zone d'application	Alpage de Miélandre			
Action(s) associée(s)	G2, G4, G5, G6			

Cadre général de l'action

Enjeux	Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées Les usages économiques (forêt et pastoralisme)
--------	---

Objectif à long terme	Maintien des habitats pastoraux et des espèces associées en bon état de conservation (, en lien avec le pastoralisme?)
Objectif du plan de gestion	Maintenir les pelouses et landes à callune en bon état de conservation
Pression attendue PG	Maintien des surfaces en pelouse, Enregistrement des pratiques pastorales, afin d'évaluer la gestion (période de pâturage, chargement, parasitage, abreuvement, couchades...)
Indicateur de pression	Surface pâturée / Litière consommée, Réalisation d'un cahier d'enregistrement
Métrique	ha, unité
Valeur à atteindre PG	Surface de l'alpage en 2022 (23,9ha pour l'ENS), Consignation des pratiques

Contexte et Descriptif de l'action

Groupement pastoral :

- Entretien par pâturage par le troupeau de l'ensemble de l'alpage, dont la partie classée en ENS
- Pas de retournement des prairies ni d'utilisation de produits phytosanitaires sur l'alpage
- Enregistrement des pratiques pastorales, afin d'évaluer la gestion (période de pâturage, chargement, parasitage, abreuvement, couchades...)

Ligne de partage Plan Pastoral Territorial et Projet Agro-Environnementaux et climatique : coût du groupement pastoral relevant de ces dispositifs

'Ce cadre de gestion, ainsi que d'éventuelles consignes complémentaires devront figurer dans le plan de gestion de la mesures agro-environnementale et climatique, comme c'est le cas pour le nouveau contrat de 2023. '

Détail de l'action d'accompagnement de la CCDB :

- Suivi de l'action avec réunion lors de la mise en estive (1j), relevé en année 1 de l'ensemble zones d'érosion (1j), deux passages durant et un en fin l'estive (3j), avec pour cette dernière un relevé des surfaces pâturées, du niveau de pression de pâturage ainsi que des indicateurs des autres actions associées du plan de gestion (litière consommée...) ; travail de synthèse annuel (1j)

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée

Mi-juin - fin septembre

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
6	5	5	5	5	26

Temps passé par les autres intervenants

Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

GPS / téléphone, SIG / ordinateur, vêtements techniques, véhicule

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
5 462 €	- €	5 462 €	Non précisé	5 462 €

Subvention attendue CD26	Financiers possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Chiroptères, Papillons de jour et "Vautours"), Autres ?	?

Suivi

Relevé annuel de la surface pâturée, enregistrement des pratiques pastorales

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

[Plan de gestion de la mesure agro-environnementale contractualisée par le groupement pastoral \(Adem / PNR, 2023\)](#)

N°	G4	Maintien d'une pression de pâturage adaptée sur le secteur de landes à callune	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	Groupement pastoral de Miélandre, CCDB			
Partenaires	PNR, ADEM			
Zone d'application	6,71ha de lande montagnarde et fourrés			
Action(s) associée(s)	G3			

Cadre général de l'action

Enjeux	Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées Les usages économiques (forêt et pastoralisme)
Objectif à long terme	Maintien des habitats pastoraux et des espèces associées en bon état de conservation (, en lien avec le pastoralisme?)
Objectif du plan de gestion	Maintenir les pelouses et landes à callune en bon état de conservation
<i>Pression attendue PG</i>	Maintien de la surface de lande / Embroussaillage contenu
<i>Indicateur de pression</i>	Surface de landes et fourrés
<i>Métrique</i>	ha
<i>Valeur à atteindre PG</i>	Surface équivalente à 2022 (6,71ha)

Contexte et Descriptif de l'action

Groupement pastoral :

- Gardiennage spécifique du troupeau avec une pression adaptée sur le secteur de lande montagnarde
- Enregistrement des pratiques pastorales, afin d'évaluer la gestion

Ligne de partage Plan Pastoral Territorial et Projet Agro-Environnemental et climatique : coût du groupement pastoral relevant de ces dispositifs

'Ce cadre de gestion, ainsi que d'éventuelles consignes complémentaires devront figurer dans le plan de gestion de la mesures agro-environnementale et climatique, comme c'est le cas pour le nouveau contrat de 2023. '

Détail de l'action d'accompagnement de la CCDB (cf. action 15) :

- Relevé des surfaces en lande à callune,
- Relevé du niveau de consommation de la végétation, de la dynamique des espèces typiques de la lande

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée

Mi-juin - fin septembre

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
cf. G3	cf. G3	cf. G3	cf. G3	cf. G3	cf. G3

Temps passé par les autres intervenants

Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

GPS / téléphone, SIG / ordinateur, vêtements techniques, véhicule

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
- €	cf. G3	cf. G3	Non précisé	cf. G3

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Chiroptères et Papillons de jour), Autres ?	?

Suivi

Suivi de la surface de landes, Relevé de la pression de pâturage par secteur (consommation de la litière, des ligneux et de leurs semis)

Indicateur(s) de réponse

Adaptation des pratiques de pâturage, Fait / Pas fait pour l'enregistrement et le suivi

Document(s) de référence

[Plan de gestion de la mesure agro-environnementale contractualisée par le groupement pastoral \(Adem / PNR, 2023\)](#)

N°	G5	Maintien d'une pression de pâturage forte sur les zones à fourrés et les lisières forestières au niveau de l'alpage	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	Groupement pastoral de Miélandre, CCDB			
Partenaires	PNR, ADEM			
Zone d'application	6,71ha de lande montagnarde et fourrés			
Action(s) associée(s)	G3			

Cadre général de l'action

Enjeux	Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées Les usages économiques (forêt et pastoralisme)
Objectif à long terme	Maintien des habitats pastoraux et des espèces associées en bon état de conservation (, en lien avec le pastoralisme?)
Objectif du plan de gestion	Maintenir les pelouses et landes à callune en bon état de conservation
Pression attendue PG	Maintien de la surface de lande / Embroussaillage contenu
Indicateur de pression	Surface de landes et fourrés
Métrique	ha
Valeur à atteindre PG	Surface équivalente à 2022 (6,71ha)

Contexte et Descriptif de l'action

Groupement pastoral :

- Gardiennage spécifique avec forte pression du troupeau sur les secteurs de fourrés et lisières
- Arrachage manuel ou coupe de jeunes ligneux lors de la garde du berger
- Mettre en place du pâturage avec des chèvres pour mieux valoriser la ressource ligneuse, dans le respect de la réglementation, les forêts de la commune de Vesc étant soumises au régime forestier.
- Enregistrement des pratiques pastorales, afin d'évaluer la gestion

'Ce cadre de gestion, ainsi que d'éventuelles consignes complémentaires devront figurer dans le plan de gestion de la mesures agro-environnementale et climatique, comme c'est le cas pour le nouveau contrat de 2023. '

Ligne de partage Plan Pastoral Territorial et Projet Agro-Environnementaux et climatique : coût du groupement pastoral relevant de ces dispositifs

Détail de l'action d'accompagnement de la CCDB (cf. action 15) :

- Relevé des surfaces en fourrés,
- Relevé du niveau de consommation de la végétation, de la dynamique des différentes espèces ligneuses (présence de semis, croissance des ligneux, consommation de la litière et de ligneux)

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée
Mi-juin - fin septembre

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
cf. G3	cf. G3	cf. G3	cf. G3	cf. G3	cf. G3

Temps passé par les autres intervenants
Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

GPS / téléphone, SIG / ordinateur, vêtements techniques, véhicule

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
- €	cf. G3	cf. G3	Non précisé	cf. G3

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Chiroptères et Papillons de jour), Autres ?	?

Suivi

Indicateur(s) de réponse

Document(s) de référence

[Plan de gestion de la mesure agro-environnementale contractualisée par le groupement pastoral \(Adem / PNR, 2023\)](#)

N°	G6	Limiter le pâturage sur les secteurs érodés de crête, voire mettre en défens	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	Groupement pastoral de Miélandre, CCDB			
Partenaires	PNR, ADEM			
Zone d'application	Secteurs de crête de l'alpage			
Action(s) associée(s)	G3			

Cadre général de l'action

Enjeux	Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées Les usages économiques (forêt et pastoralisme)
Objectif à long terme	Maintien des habitats pastoraux et des espèces associées en bon état de conservation (, en lien avec le pastoralisme?)
Objectif du plan de gestion	Maintenir les pelouses et landes à callune en bon état de conservation
Pression attendue PG	Absence d'extension des zones d'érosion
Indicateur de pression	Surface de zones d'érosion
Métrique	ha
Valeur à atteindre PG	50% de surface d'érosion en moins ?

Contexte et Descriptif de l'action

Groupement pastoral : gardiennage spécifique du troupeau sur les crêtes ou mise en défens

'Ce cadre de gestion, ainsi que d'éventuelles consignes complémentaires devront figurer dans le plan de gestion de la mesures agro-environnementale et climatique, comme c'est le cas pour le nouveau contrat de 2023. '

Ligne de partage Plan Pastoral Territorial et Projet Agro-Environnemental et climatique (coût de gestion réalisé par le groupement pastoral relevant de ces dispositifs)

Action d'accompagnement de la CCDB (cf. action 15) :

- Relevé initial de l'ensemble des zones d'érosion, et suivi de l'évolution annuellement
- Suivi des secteurs mis en défens ou en gardiennage spécifique de limitation de pression de pâturage : relevé de l'état du couvert végétal, de la présence de semis...

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée
Toute l'année

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
cf. G3	cf. G3	cf. G3	cf. G3	cf. G3	cf. G3

Temps passé par les autres intervenants
Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

Parc mobile éventuellement, GPS / téléphone, SIG / ordinateur, véhicule, flore de détermination

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
- €	cf. G3	cf. G3	Non précisé	cf. G3

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Chiroptères et Papillons de jour), Autres ?	?

Suivi

Pratiques de pâturage et du cahier d'enregistrement, Suivi de l'évolution des surfaces et de l'état du couvert herbacé des secteurs érodés

Indicateur(s) de réponse

Document(s) de référence

[Plan de gestion de la mesure agro-environnementale contractualisée par le groupement pastoral \(Adem / PNR, 2023\)](#)

N°	G7	Maintien des effectifs à un niveau bas de sangliers	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	ACCA			
Partenaires	CCDB			
Zone d'application	Ensemble du site			
Action(s) associée(s)	C9			

Cadre général de l'action

Enjeux	Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées Les usages économiques (forêt et pastoralisme)
Objectif à long terme	Maintien des habitats pastoraux et des espèces associées en bon état de conservation (, en lien avec le pastoralisme?)
Objectif du plan de gestion	Maintenir les pelouses et landes à callune en bon état de conservation
Pression attendue PG	Baisse des dégâts de sangliers sur les pelouses
Indicateur de pression	Surface de zones d'érosion
Métrique	ha
Valeur à atteindre PG	50% de surface d'érosion en moins ?

Contexte et Descriptif de l'action

ACCA : Réalisation d'actions de décantonnement et de régulation du sanglier sur le site, en vue de limiter les effectifs et les dégâts occasionnés, dans le cadre de la dérogation préfectorale autorisant à la chasse en réserve ACCA.

Détail de l'action d'accompagnement de la CCDB : Organisation d'une réunion annuelle avec la commune et l'ACCA afin de définir l'organisation de la saison de chasse et des actions d'accompagnement (cf. action C9)

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée

Durant les périodes autorisées

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
cf. C9	cf. C9	cf. C9	cf. C9	cf. C9	cf. C9

Temps passé par les autres intervenants

Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

GPS / téléphone, SIG / ordinateur, véhicule

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
- €	cf. C9	cf. C9	Non précisé	cf. C9

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, , Autres ?	?

Suivi

Recueil des surfaces de retournement par les sangliers

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

N°	G8	Réflexion, en lien avec le propriétaire du Col de Blanc, sur la gestion des espaces de landes de Sainte-Guitte	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	Propriétaire du gîte du Col de Blanc, locataire, PNR			
Zone d'application	Lande de Sainte-Guitte, en bordure du Col de Blanc 'et parcelles prairiales et de landes à proximité'			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées Les usages économiques (forêt et pastoralisme)
--------	---

Objectif à long terme	Maintien des habitats pastoraux et des espèces associées en bon état de conservation (, en lien avec le pastoralisme?)
Objectif du plan de gestion	Maintenir les pelouses et landes à callune en bon état de conservation
Pression attendue PG	-
Indicateur de pression	-
Métrique	-
Valeur à atteindre PG	-

Contexte et Descriptif de l'action

A proximité du Col de Blanc, et en fonction des échanges avec le propriétaire, une gestion pastorale pourra être mise en place dans le secteur de lande à genêts cendrés, voire les bois de pins sylvestres. Elle pourra consister en le maintien de la lande, voire la restauration en prairie ou pelouse sèche. Ainsi, à l'image de l'alpage, des consignes seront aussi nécessaires afin de préserver les paysages du site lors de cette opération, comme la réalisation de coupe d'abattage proche du sol, l'intégration des produits de coupe, la préservation des arbres et bosquets remarquables, le travail sur des ouvertures visuelles et des transparences sur les paysages, la gestion des lisières de manière irrégulière... Ces consignes seront d'autant plus importantes que les opérations de gestion sont à proximité ou seront visibles depuis les axes fréquentés (sentiers, chemins, habitation...).

Action du propriétaire du domaine du gîte du Col de Blanc et / ou de son locataire :

- Mise en place d'un pâturage en lien avec les parcelles du gîte
- Prise en compte des enjeux de biodiversité dans le niveau de pression et des périodes de pâturage sur la partie classée en ENS 'et possiblement sur les parcelles à proximité' (zones à Azuré du Serpolet, ou classées en Natura 2000 en lien avec le PNR)

Détail de l'action d'accompagnement de la CCDB :

- Réunion et visites terrain préalables avec le propriétaire du gîte, conventionnement (0,5j),
- Visite terrain lors de la pose des clôtures avec le relevé de terrain (0,5j),
- Visite annuelle (0,5j)

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée

Hors période de sensibilité pour les espèces patrimoniales

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
1	0,5	0,5	0,5	0,5	3

Temps passé par les autres intervenants

Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

GPS / téléphone, dispositif de marquage (piquets / bombe), SIG / ordinateur, véhicule

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
656 €	- €	656 €	- €	656 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Chiroptères et Papillons de jour), Autres ?	?

Suivi

-

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

https://www.cbrianconnais.fr/sites/default/files/guide_paysage_valorisation_forestiere_site_classe.pdf

N°	G9	Etude d'opportunité d'un programme de conservation de la Perdrix rouge	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	FDC26			
Partenaires	CCDB, ACCAs, Chasses privées, propriétaires riverains			
Zone d'application	Alpage de Miélandre et autres espaces prairiaux du site et environs			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées Les usages économiques (forêt et pastoralisme)
--------	---

Objectif à long terme	Maintien des habitats pastoraux et des espèces associées en bon état de conservation (, en lien avec le pastoralisme?)
Objectif du plan de gestion	Maintenir les pelouses et landes à callune en bon état de conservation
Pression attendue PG	-
Indicateur de pression	-
Métrique	-
Valeur à atteindre PG	-

Contexte et Descriptif de l'action

La Perdrix rouge, présente dans les Baronnies provençales, est une espèce vulnérable, dont les populations sont en déclin. Au-delà de l'aspect patrimonial de l'espèce, elle constitue une proie intéressante pour plusieurs espèces à très forts enjeux dans les Baronnies (Aigle royal, Faucon pèlerin, Hiboux grand-duc...).

Cette action peut bénéficier de la dynamique ENS (foncier, acteurs, etc.).

Descriptif de l'action :

Suite à une veille terrain dans le cadre de l'action 35 permettant d'attester l'absence d'une population "naturelle" de Perdrix rouge, conduite et financement d'une étude de faisabilité pour la réintroduction 'ou le renforcement de population' de l'espèce par la FDC26 avec :

- Concertation préalable avec les propriétaires et chasses privées, sensibilisation et échanges sur les bases du projet,
- Analyse des conditions écologiques offertes par les secteurs potentiels,
- Chiffrage de l'opération et recherche de financeurs potentiels.

Pour mémoire, le coût de l'action estimé dans l'ENS de Villeperdrix concernant une étude de faisabilité et la conduite de la réintroduction et du suivi de la population s'élevait à 15 000€.

Action de la CCDB : accompagnement de la procédure

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre					?

Période préconisée
Toute l'année

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
				3	3

Temps passé par les autres intervenants
Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

GPS / téléphone, SIG / ordinateur, véhicule

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
626 €	- €	626 €	- €	626 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB, à définir pour le reste de l'opération	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées), Autres ?	?

Suivi

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

N°	G10	Renouvellement du plan de gestion pastoral sur l'ensemble de l'alpage de Miélandre - Action pour mémoire -	Section budgétaire
Porteur de l'action	PNR, Groupement pastoral		
Partenaires	CCDB, ADEM		
Zone d'application	Ensemble de l'alpage et espaces prairiaux de Miélandre et Sainte-Guitte		
Action(s) associée(s)			

Cadre général de l'action

Enjeux	Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées Les usages économiques (forêt et pastoralisme)
Objectif à long terme	Maintien des habitats pastoraux et des espèces associées en bon état de conservation (, en lien avec le pastoralisme?)
Objectif du plan de gestion	Soutenir une activité pastorale respectueuse des enjeux du site
Pression attendue PG	Renouvellement du plan de gestion pastoral
Indicateur de pression	Surface pâturée en plan de gestion
Métrique	ha
Valeur à atteindre PG	Surface de l'alpage en 2022 a minima

Contexte et Descriptif de l'action

Dans le cadre du Projet Agro-Environnemental et climatique des Baronnies Provençales, une nouvelle mesure agro-environnementale a été proposée au groupement pastoral de Miélandre. Ce dernier l'a acceptée en 2023, en s'engageant dans un nouveau plan de gestion pastoral pour une durée de 5 ans (2023 - 2027). Un suivi de ce plan de gestion est prévu par le PNR et l'ADEM et la CCDB tout au long de sa mise en œuvre. 'Le plan de gestion fera l'objet d'avenants afin de prendre en compte les préconisations de gestion de l'ENS.'

A son terme en 2028, il apparaît important de pouvoir renouveler ce plan de gestion, permettant à la fois de convenir de pratiques favorables aux enjeux du site, et d'aider financièrement le groupement à maintenir cet entretien par pâturage sur un site à fortes contraintes (accès, taille peu importante, sécheresses...)

Cette action est inscrite pour mémoire dans le plan de gestion de l'ENS, celle-ci étant financée dans le cadre d'un autre dispositif par le FEADER et des cofinanceurs nationaux et / ou régionaux.

A l'image de cette présente campagne de mesures agro-environnementales, il apparaît essentiel qu'un organisme comme le PNR des Baronnies Provençales ou la CCDB puisse porter en 2027 un nouveau Projet Agro-Environnemental et climatique afin d'ouvrir de nouvelles mesures et plans de gestion d'alpage.

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre					x

Période préconisée
SO

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
Non précisé	Non précisé	Non précisé	Non précisé	Non précisé	

Temps passé par les autres intervenants
Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
- €	- €	- €	Non précisé	- €

Subvention attendue CD26	Financiers possibles	Subventions attendues autres
	FEADER, Etat, Région AURA	

Suivi

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

N°	G11	Accompagnement du groupement pastoral et autres éleveurs à la gestion des espaces prairiaux du site - Action pour mémoire -	Section budgétaire
Porteur de l'action	CCDB, PNR, ADEM		
Partenaires			
Zone d'application	Ensemble de l'alpage de Miélandre		
Action(s) associée(s)			

Cadre général de l'action

Enjeux	Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées Les usages économiques (forêt et pastoralisme)
Objectif à long terme	Maintien des habitats pastoraux et des espèces associées en bon état de conservation (, en lien avec le pastoralisme?)
Objectif du plan de gestion	Soutenir une activité pastorale respectueuse des enjeux du site
Pression attendue PG	Accompagnement de l'activité pastorale
Indicateur de pression	Temps d'accompagnement
Métrique	Jour
Valeur à atteindre PG	-

Contexte et Descriptif de l'action

CCDB, PNR et ADEM :

Accompagnement du groupement pastoral et des autres éleveurs à proximité directe de l'ENS sur notamment les thématiques de la ressource en eau, sur l'approvisionnement de l'estive, le multi-usage sur l'alpage, la limitation de la prédation sur le troupeau, l'extension du site Natura 2000 en vue de davantage protéger le site et sécuriser les aides...

Ligne de partage des Plans Pastoraux Territoriaux

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée
Toute l'année

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
Non précisé	Non précisé	Non précisé	Non précisé	Non précisé	

Temps passé par les autres intervenants
Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

--

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
- €	Non précisé	Non précisé	Non précisé	- €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
	FEADER, Etat, Région AURA	

Suivi

Relevé du nombre de jours passés par l'ADEM, le PNR et la CCDB, voire d'autres acteurs
--

Indicateur(s) de réponse

Non précisé

Document(s) de référence

--

N°	G12	Mise à disposition de l'alpage situé sur l'ENS au groupement pastoral, conditionnée à la prise en compte des enjeux du site	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	Commune de Vesc, CCDB			
Partenaires	PNR, ADEM			
Zone d'application	Alpage propriété de la commune de Vesc			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées Les usages économiques (forêt et pastoralisme)
Objectif à long terme	Maintien des habitats pastoraux et des espèces associées en bon état de conservation (, en lien avec le pastoralisme?)
Objectif du plan de gestion	Soutenir une activité pastorale respectueuse des enjeux du site
Pression attendue PG	Convention de pâturage sur les surfaces pastorales
Indicateur de pression	Signature de la convention
Métrique	Unité
Valeur à atteindre PG	Conventionnement sur l'ensemble de la durée du plan de gestion ENS

Contexte et Descriptif de l'action

La mise à disposition de l'alpage de l'ENS au groupement pastoral a été effective le 27 mai 2020, suite à la signature conjointe d'une convention.

Commune de Vesc : suivi de la convention (conditions à respecter, versement du loyer...), renouvellement de la convention à échéance soit 2025 (hors subvention)

CCDB : Accompagnement de la commune lors du renouvellement à échéance comprenant un bilan (2j) et une réunion spécifique (1j)

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée
Toute l'année

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
3					3

Temps passé par les autres intervenants
Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

--

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
616 €	- €	616 €	Montant hors subvention	616 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	?	?

Suivi

Suivi de la mise en œuvre et renouvellement de la convention
--

Indicateur(s) de réponse

Convention signée

Document(s) de référence

--

N°	G13	Etude d'opportunité sur la création d'une association foncière pastorale sur l'ensemble du massif de Miélandre	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	ADEM, PNR, Propriétaires de l'alpage			
Zone d'application	Alpage de l'ENS			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées Les usages économiques (forêt et pastoralisme)
Objectif à long terme	Maintien des habitats pastoraux et des espèces associées en bon état de conservation (, en lien avec le pastoralisme?)
Objectif du plan de gestion	Soutenir une activité pastorale respectueuse des enjeux du site
Pression attendue PG	-
Indicateur de pression	-
Métrique	-
Valeur à atteindre PG	-

Contexte et Descriptif de l'action

Une Association Foncière Pastorale (AFP) est une association syndicale qui regroupe des propriétaires de biens, à destination pastorale ou forestière, afin de faciliter la gestion et la mise en valeur du périmètre constitué. La mise en place d'une AFP permet aux propriétaires de réfléchir collectivement à la valorisation de leurs terrains. La réalisation de travaux et l'utilisation de l'espace peuvent alors être programmés dans une gestion d'ensemble du périmètre. Une AFP simplifie par ailleurs la location des terrains. En effet, il est plus facile pour un exploitant de louer un îlot constitué de nombreuses parcelles, en n'ayant qu'un seul interlocuteur. Les AFP facilitent et sécurisent donc l'accès au foncier pour les agriculteurs.

Ce type de procédure pour le massif de Miélandre pourrait en effet trouver un intérêt, en facilitant la gestion des parcelles pour les différents propriétaires, et en permettant de préserver pour le groupement pastoral l'accès à l'alpage et dans son ensemble.

Dans ce sens, cette action prévoit la conduite d'une étude d'opportunité avec les propriétaires de l'alpage, avec pour l'ADEM un financement à prévoir dans le cadre du Plan Pastoral Territorial. Elle prévoit notamment la consultation des principaux propriétaires et éleveurs du groupement pastoral, le travail sur le foncier et un projet de périmètre, sur le projet poursuivi, les statuts.

Détail de l'action CCDB : 7j d'accompagnement de la démarche

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre				x	?

Période préconisée
Toute l'année

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
			7		7

Temps passé par les autres intervenants
A définir

Moyen(s) à mobiliser

--

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
1 504 €	- €	1 504 €	- €	1 504 €

Subvention attendue CD26	Financiers possibles	Subventions attendues autres
	Plan Pastoral Territorial, PNR Baronnies Provençales (part de Valouse et Chaudebonne)	?

Suivi

--

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Auvergne-Rhone-Alpes/119_Extra-Isere_img/Territoire/2021/Guide_pratique_VF_MEP-avec_compression-avec_compression.pdf

N°	G14	Gestion des boisements en couvert continu (futaie irrégulière) et en favorisant la diversification des essences forestières, sur la base des essences locales	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	Commune de Vesc et ONF, CCDB			
Partenaires	ASLGF, CNPF			
Zone d'application	Les parcelles boisées en exploitation dans le cadre de l'aménagement forestier			
Action(s) associée(s)	C4			

Cadre général de l'action

Enjeux	Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées Les usages économiques (forêt et pastoralisme)
--------	---

Objectif à long terme	Conserver une forêt diversifiée, résiliente, riche en biodiversité
Objectif du plan de gestion	Faire intégrer l'objectif de forêts diversifiées, résilientes et riches en biodiversité dans l'aménagement forestier et les plans de gestion des parcelles riveraines
Pression attendue PG	Sur l'ensemble des bois, si intervention, gestion en forêt continue
Indicateur de pression	Surface
Métrique	ha
Valeur à atteindre PG	Ensemble des bois en gestion (maximum 64,58ha)

Contexte et Descriptif de l'action

La commune, en tant que propriétaire, souhaite exploiter une partie des boisements, mais de manière douce et durable et en accord avec les enjeux définis pour l'ENS. Ainsi type de traitement souhaité est la gestion en couvert continu ou futaie irrégulière, à l'image des boisements gérés à proximité de l'ASLGF. L'objectif est une sylviculture au profit du peuplement restant, dont on cherche à améliorer à la fois la valeur économique et la fonctionnalité écologique. A terme, le peuplement présente une structure qui se rapproche d'une forêt "sans intervention", avec une irrégularité à la fois horizontale (catégorie de diamètres) et verticale (étagement).

La présente action vise ainsi à l'intégration de ces principes dans l'élaboration de l'aménagement forestier par l'ONF (2023 - 2024), et dans sa mise en œuvre (2024 – 2043). Pour ce faire, la communauté de communes accompagnera la commune de Vesc et l'ONF dans ce sens, mais aussi pour l'intégration des enjeux écologiques du site (présence d'espèces et boisements patrimoniaux...) (5j). Par ailleurs, la CCDB accompagnera l'ONF lors des opérations de martelage (3j / an).

Dans ce cadre, certaines opérations de gestion pourront être aidées, comme les opérations de dégagement de brins d'avenir, les balivages et autres opérations avec un but d'amélioration sylvicole dans lien avec l'itinéraire du projet sylvicole territorial de la CCDB Sylv'ACCTES.

Par ailleurs, il apparaît que le Hêtre constitue l'essence climacique de la majorité des boisements du site. Aujourd'hui, c'est par conséquent l'essence majoritaire, même si des nuances existent localement.

Le changement climatique commence à se faire sentir sur le site, avec du dépérissement localisé du Hêtre. Selon Médéric AUBRY de l'ONF, "le mélange des essences est plutôt une notion de bon sens pour diminuer les risques face aux aléas biotiques et abiotiques". Dans ce sens, et en prenant en considération la préservation de la biodiversité du site, la commune de Vesc et la communauté de communes visent la diversification et l'irrégularité en essences forestières dans les boisements qualifiés de production. L'objectif sera donc d'accompagner la mutation du boisement en fonction des modifications climatiques, sur la base du patrimoine végétal local, au travers des actions de dégagement et accompagnement de la régénération naturelle, de marquage et dépressage ou détournement en faveur d'autres essences que le Hêtre (Chêne...). Le travail prévoira l'établissement d'une liste d'essences présentes et à favoriser particulièrement.

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée

Hors période de sensibilité pour les espèces patrimoniales, soit 1er sept. - 31 mars

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
5	3	3	3	3	17

Temps passé par les autres intervenants

Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

(Matériel ONF), véhicule

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
3 534 €	- €	3 534 €	Compris, pour la part ONF, dans la cotisation annuelle de la commune de Vesc	3 534 €

Subvention attendue CD26	Financiers possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB, 30% pour le soutien aux opérations sylvicoles en forêt publique	Etat, dans le cadre du régime forestier, Fonds Vert, notamment dans le cadre du Plan National d'Actions chiroptères et papillons de jour Sylv'ACCTES, Autres ?	10 000 euros/an maximum pour Sylv'ACCTES

Suivi

Suivi de l'aménagement forestier et des travaux

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

<https://prosilva.fr/principes-de-notre-sylviculture>

N°	G15	Réalisation de travaux de desserte des secteurs d'exploitation forestière, minimisant l'impact sur la biodiversité forestière	Section budgétaire	Invest.
Porteur de l'action	Commune de Vesc et ONF			
Partenaires	CCDB			
Zone d'application	Les parcelles boisées en exploitation dans le cadre de l'aménagement forestier			
Action(s) associée(s)	G1			

Cadre général de l'action

Enjeux	Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées Les usages économiques (forêt et pastoralisme)
Objectif à long terme	Conserver une forêt diversifiée, résiliente, riche en biodiversité
Objectif du plan de gestion	Faire intégrer l'objectif de forêts diversifiées, résilientes et riches en biodiversité dans l'aménagement forestier et les plans de gestion des parcelles riveraines
Pression attendue PG	Limitation de la création de desserte
Indicateur de pression	Surface
Métrique	ha
Valeur à atteindre PG	-

Contexte et Descriptif de l'action

La mise en exploitation de certaines parcelles par la commune de Vesc et l'ONF va nécessiter de la desserte afin d'amener les bois abattus à proximité des routes et chemins d'accès et des espaces de stockage temporaires. A ce jour, le site présente des contraintes topographiques importantes, rendant très complexe l'exploitation et le transport des bois (pentes fortes, présence d'éléments rocheux, présence de propriétés et chemins privés à proximité...).

Lors de l'aménagement forestier, la question de l'exploitabilité sera relevée, comprenant l'accessibilité des parcelles, la nécessité de desserte à créer, ainsi que le niveau de difficulté. De cette manière, l'aménagement restituera les besoins en desserte, leur coût estimé, en lien avec les volumes et essences exploitables. A ce jour, uniquement deux dessertes sont existantes, l'une pour le secteur Sainte-Guitte, l'autre sur Combe Sombre, réalisées suite aux coupes des années 2000. Aucune zone de stockage temporaire n'est définie à ce jour.

Au-delà des questions d'intégration nécessaire de ces aménagements pour des questions paysagères, d'autres paramètres seront à prendre en compte. En premier lieu, les enjeux de biodiversité seront à identifier en amont, afin d'éviter toute atteinte aux espèces à enjeu par le plan de gestion et lors de sa mise en œuvre. Un travail bibliographique sera réalisé en amont par la communauté de communes, sur la base de données disponibles, venant alimenter l'aménagement forestier (0,5j / par projet). Des prospections de terrain seront faites par la communauté de communes (4j / projet) ou d'autres experts avant la réalisation des travaux, afin d'adapter le tracé au mieux. Enfin, un suivi sera réalisé pendant les travaux (2j / projet). D'un point de vue général, la desserte et les aménagements du massif devront s'attacher à limiter au maximum leurs emprises.

L'aménagement forestier n'étant pas encore élaboré, il est fait l'hypothèse de deux projets de desserte dans les 5 ans du plan de gestion.

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre		?	x	?	x

Période préconisée
Hors période de sensibilité pour les espèces patrimoniales, soit 1er sept. - 31 mars

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
		6,5		6,5	13

Temps passé par les autres intervenants
Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

--

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
2 786 €	A définir	2 786 €	- €	2 786 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB, 5 à 20% pour le soutien à la création de dessertes forestières 40% pour l'aide à l'amélioration des conditions de chargement et de stockage	Région AURA / FEADER (4.31), CD26	A confirmer, 50 à 80%, 5 000 € HT < montant < 400 000 € HT, 15 000 €/km pour la création de pistes forestières 15 €/m ² pour la création de places de retournement et/ou de places de dépôt.

Suivi

Suivi de l'aménagement forestier et des travaux

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

https://www.communesforestieres-aura.org/article_535_48_le-reglement-de-l-aide-regionale-a-la-creation-de-desserte-forestiere-se-precise.html

N°	G16	Veille sur l'état sanitaire des boisements et intégration du site dans le réseau Départemental de la Santé des Forêts	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	ONF			
Partenaires	CCDB			
Zone d'application	Ensemble des boisements du site			
Action(s) associée(s)	C5			

Cadre général de l'action

Enjeux	Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées Les usages économiques (forêt et pastoralisme)
Objectif à long terme	Conserver une forêt diversifiée, résiliente, riche en biodiversité
Objectif du plan de gestion	Faire intégrer l'objectif de forêts diversifiées, résilientes et riches en biodiversité dans l'aménagement forestier et les plans de gestion des parcelles riveraines
Pression attendue PG	Intégration de l'ensemble des parcelles les réseaux de veille
Indicateur de pression	Temps passé de l'ONF
Métrique	Jour
Valeur à atteindre PG	-

Contexte et Descriptif de l'action

L'état sanitaire des forêts devient un sujet d'importance aujourd'hui. Le dépérissement constaté dans de nombreuses forêts ainsi que l'impact de certains ravageurs, dans un contexte de réchauffement climatique, soulèvent des inquiétudes importantes. En Drôme-Ardèche, il existe en matière de veille sanitaire un réseau de placettes positionnées en forêt tous les 6 kms appelé le « réseau systématique ». Depuis 1989, dans le cadre national du dispositif de surveillance géré par le Département de la santé des forêts, les observateurs appelés « correspondants observateurs » réalisent un suivi annuel de ces placettes. Cette surveillance a pour objectif d'éviter l'émergence ou la propagation de problèmes sanitaires, de mieux comprendre les conséquences du changement climatique sur les essences, et de constituer ainsi la mémoire sanitaire des forêts. Adossé à ce réseau national, en Ardèche et en Drôme, un réseau complémentaire de 14 « placettes Vigie » a été mis en place. Il permet de compléter et d'affiner localement l'observation de l'état sanitaire de certains peuplements. Chaque problème rencontré par ces correspondants observateurs est signalé dans une base de données, puis compilé pour produire des tendances de long terme.

Dans ce contexte, il est proposé que le site en propriété publique, participe à ce réseau de veille sanitaire. Il va entrer dans le réseau départemental de la santé des forêts, via la gestion et l'accompagnement de l'ONF. Possiblement, il pourrait intégrer des placettes de suivi, en fonction des besoins en la matière. La CCDB participera à l'action, au titre de sa mission de veille générale sur le site.

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée

Toute l'année

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
Cf. C5	Cf. C5	Cf. C5	Cf. C5	Cf. C5	Cf. C5

Temps passé par les autres intervenants

A préciser

Moyen(s) à mobiliser

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
- €	- €	Cf. C5	Compris, pour la part ONF, dans la cotisation annuelle de la commune de Vesc	Compris, pour la part ONF, dans la cotisation annuelle de la commune de Vesc

Subvention attendue CD26	Financiers possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Etat dans le cadre du régime forestier, Fonds Vert (Stratégie nationale Aires Protégées)	80% pour les interventions ONF

Suivi

Veille sur l'état des boisements

Indicateur(s) de réponse

Nombre de jours de veille terrain de l'ONF

Document(s) de référence

<https://auvergnernhonealpes.cnpf.fr/nos-actions/nos-actions-regionales/sante-des-forets>

N°	G17	Mise en place d'une veille sur le risque incendie dans le cadre de la gestion	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	ONF, commune de Vesc, Valouse, PNR			
Zone d'application	Ensemble des boisements du site			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées Les usages économiques (forêt et pastoralisme)
Objectif à long terme	Conserver une forêt diversifiée, résiliente, riche en biodiversité
Objectif du plan de gestion	Faire intégrer l'objectif de forêts diversifiées, résilientes et riches en biodiversité dans l'aménagement forestier et les plans de gestion des parcelles riveraines
Pression attendue PG	Intégration de l'ensemble des parcelles les réseaux de veille
Indicateur de pression	Temps passé de l'ONF
Métrique	Jour
Valeur à atteindre PG	-

Contexte et Descriptif de l'action

Un Plan départemental de protection des forêts de la Drôme contre les incendies a été approuvé par arrêté préfectoral. Conjointement, une carte d'aléa a été établie en 2017 (rapport d'étude MDTA), qui montre que les risques pour les incendies de forêt sur le territoire départemental. Le site de la montagne de Miélandre n'est pas épargné, même si les versants de hêtraies orientés au Nord ont été classés en aléa faible. Le Nord du site est classé en aléa fort, dont la partie Sainte-Guitte. Le site a subi deux incendies depuis les années 1980, sur la partie Miélandre. La commune de Vesc s'est engagée lors de l'acquisition des parcelles à étudier la question de l'entretien des landes boisées du site, notamment dans un objectif de réduction des risques d'incendies grâce aux actions de pâturage en forêt.

Précision de l'action de la CCDB : La présente action consiste en du temps agent de mise en réseau des acteurs, avec notamment une prise de contact avec le SDIS, afin qu'il soit associé au sujet du risque incendie sur le site. Par ailleurs, une veille à ce sujet sera assurée par la CCDB, aux côtés de la commune de Vesc et l'ONF, afin de prendre les éventuelles dispositions nécessaires en fonction de l'évolution de ce risque. Une synergie sera recherchée avec la commune de Valouse et le PNR concernant une action sur plusieurs communes du Haut-Nyonsais portant sur la Gestion Intégrée des Risques Naturels devant commencer en 2024.

Un lien sera fait avec le projet de mesure DFCI dans le cadre de mesures agro-environnementales en partenariat avec le PNR.

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée
Toute l'année

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
2	0,5	0,5	0,5	0,5	4

Temps passé par les autres intervenants
Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
818 €	- €	818 €	Non précisé	818 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	?	?

Suivi

Indicateur(s) de réponse

Contact avec le SDIS

Document(s) de référence

N°	G18	Signature de conventions avec les propriétaires forestiers privés (l'ASLGF...), dans un objectif de gestion des parcelles à proximité du site en coordination avec celles de l'ENS	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	ASLGF, CNPF, (autres ?)			
Zone d'application	Les ensembles de parcelles boisées riveraines du site			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées Les usages économiques (forêt et pastoralisme)
--------	---

Objectif à long terme	Conserver une forêt diversifiée, résiliente, riche en biodiversité
Objectif du plan de gestion	Faire intégrer l'objectif de forêts diversifiées, résilientes et riches en biodiversité dans l'aménagement forestier et les plans de gestion des parcelles riveraines
Pression attendue PG	Intégration des principes de gestion sylvicole de l'ENS dans les parcelles privées
Indicateur de pression	Surface
Métrique	ha
Valeur à atteindre PG	30% des boisements privés riverains

Contexte et Descriptif de l'action

Le site de la montagne de Miélandre est inscrit dans un massif boisé d'importance, recoupant la communauté de communes de Dieulefit Bourdeaux et le PNR des Baronnies Provençales. Une grande majorité de ces boisements sont classés en réservoir de biodiversité et espaces perméables, indiquant que les différentes espèces patrimoniales et communes peuvent potentiellement satisfaire leurs cycles de vie (reproduction, repos, alimentation...). Le site de Miélandre présente une taille relativement faible, lorsqu'on la compare aux surfaces d'espaces vitaux des populations pour un certain nombre d'espèces. Ainsi, la préservation des espèces patrimoniales du site demande nécessairement un travail à une échelle dépassant le site. Le diagnostic a montré que la très grande majorité de ces espaces sont privés, et sans cadre ou avec de faibles implications en matière de biodiversité.

En Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs démarches existent avec les propriétaires privés en lien avec la préservation de la biodiversité. D'une part, il existe un réseau de forêts privées et publiques également, dont les propriétaires ont décidé de mettre en libre évolution, le réseau FRENE (FoRêts en Evolution Naturelle). Par ailleurs, une dynamique a été lancée, permettant de prendre en compte au-delà de la production de bois, matériau écologique par excellence, la préservation de la biodiversité dans le cadre d'une gestion forestière multifonctionnelle. Cette démarche portée par des acteurs forestiers et naturalistes, dans le cadre du programme régional de la forêt et du bois (PRFB) Auvergne-Rhône-Alpes 2019-2029, a abouti à plusieurs fiches de préconisations et outils cartographiques très utiles, comprenant des actions précises qu'il est possible d'engager en faveur de la biodiversité.

Détail de l'action de la CCDB :

La présente action vise à :

- Promouvoir la mise en œuvre de gestion des boisements similaires à l'ENS en couvert continue, car bénéfique à la préservation de la forêt, des sols et de la biodiversité, en mettant en place les principes du programme régional de la forêt et du bois. A ce jour l'ASLGF du Haut Pays de Dieulefit, ayant des surfaces importantes limitrophes du site, met en œuvre ces principes.

- Formaliser l'engagement des propriétaires voisins dans ce sens via des conventions.

L'action comprendra ainsi un premier travail avec l'ASLGF en 2025 (4j), puis un travail sur le long terme avec les autres propriétaires (2j / an).

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre		x	x	x	x

Période préconisée
Toute l'année

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
4	2	2	2	2	10

Temps passé par les autres intervenants
Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

Outils de sensibilisation (fiche du PG et du PRFB), véhicule

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
2 100 €	- €	2 100 €	Non précisé	2 100 €

Subvention attendue CD26	Financiers possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Chiroptères et Papillons de jour), Autres ?	?

Suivi

Indicateur(s) de réponse

Nombre de conventions signées et surface conventionnée

Document(s) de référence

<https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/les-forestiers-engages-pour-la-biodiversite-a3811.html>

N°	G19	Instaurer des îlots de sénescences et des secteurs de "non gestion"	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	Commune de Vesc et ONF, CCDB			
Partenaires				
Zone d'application	Les parcelles boisées non exploitables			
Action(s) associée(s)	C4, G14			

Cadre général de l'action

Enjeux	Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées Les usages économiques (forêt et pastoralisme)
--------	---

Objectif à long terme	Conserver une forêt diversifiée, résiliente, riche en biodiversité
Objectif du plan de gestion	Maintenir la naturalité des boisements
Pression attendue PG	Vieillessement des boisements
Indicateur de pression	Surface
Métrique	ha
Valeur à atteindre PG	> ou = à 162ha en libre évolution (71% des boisements)

Contexte et Descriptif de l'action

Les forêts concentrent à elles-seules une part importante de la biodiversité terrestre ; elles comptent pour le site de Miélandre 50% des espèces patrimoniales connues dont 16% dépendent strictement de ces milieux. Au-delà, il est reconnu que 30% des espèces forestières européennes (tous groupes taxonomiques pris en compte) dépendent d'éléments liés à la maturité biologique du peuplement, notamment à la présence de vieux arbres, de bois mort et de dendromicrohabitats (fentes, cavités, caries, décollements d'écorce, trous remplis d'eau appelés dendrotelmes, etc.). Or, les stades âgés des forêts sont court-circuités par la sylviculture qui a précisément pour objectif de récolter le bois avant qu'il ne se dégrade. En conséquence, un réseau de peuplements laissés en évolution naturelle a été mis en place, constituant avec les îlots de sénescences, et les arbres "bios" ou "habitats" une trame « vieux bois ».

Les forêts du site pourraient être qualifiées de forêt ancienne, leurs présences étant déjà relevées au cadastre Napoléonien. Malgré des coupes très importantes pendant la deuxième guerre mondiale et une activité de pastoralisme importante, le caractère boisé de certaines parcelles a semble-t-il être préservé. Depuis cette époque, seulement une petite partie des boisements (25ha, 11%) a subi une coupe dans les années 2000. Ainsi, une partie des boisements du site répond à plusieurs caractéristiques définissant les peuplements qui pourraient intégrer le réseau de forêts en libre évolution : l'absence de coupes depuis plusieurs décennies, être représentatif d'un habitat forestier autochtone, une surface supérieure à 1ha, la présence de premiers signes de naturalité...

Détail de l'action de la commune de Vesc :

Il est visé l'instauration dans le cadre de l'aménagement forestier, de secteurs de "non gestion" et d'îlots de sénescences. Les secteurs identifiés seront les parcelles définies comme "non exploitables" lors de l'acquisition du foncier par la commune de Vesc, soit 162ha, et par ailleurs les parcelles classées en tant que telles lors de l'aménagement forestier (pentes trop fortes...). 'Aussi, au regard de l'intérêt écologique du boisement pionnier de bouleaux et trembles soulevé par le CEN, il est visé l'établissement d'un îlot de sénescence dans ce peuplement.' Ainsi, les surfaces en libre évolution représenteront de l'ordre de 70% des forêts du site. Une réflexion sera conduite avec la commune de Vesc et l'ONF pour un éventuel classement de ces surfaces dans le réseau FRENE.

Détail de l'accompagnement de la CCDB :

La CCDB accompagnera la commune dans ce travail de définition des secteurs sans intervention, en apportant les éléments de connaissance sur le patrimoine naturel.

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée
Toute l'année

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
cf. G14	cf. G14	cf. G14	cf. G14	cf. G14	cf. G14

Temps passé par les autres intervenants

Moyen(s) à mobiliser

SIG / ordinateur, véhicule

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
- €	cf. G14	cf. G14	Compris, pour la part ONF, dans la cotisation annuelle de la commune de Vesc	Compris, pour la part ONF, dans la cotisation annuelle de la commune de Vesc

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Etat dans le cadre du régime forestier, Fonds Vert, notamment dans le cadre du Plan National d'Actions chiroptères, papillons de jour et la Stratégie nationale Aires Protégées	80% pour les interventions ONF

Suivi

Suivi de l'aménagement forestier et des travaux

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/frene_presentation31122019.pdf
<https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/surface-de-foret-en-evolution-naturelle-inscrite-a15068.html>

N°	G20	Identifier les arbres remarquables, les vieux sujets et le bois mort, à ne pas exploiter	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	ONF, CCDB			
Partenaires	Commune de Vesc			
Zone d'application	Les parcelles boisées en exploitation dans le cadre de l'aménagement forestier			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées Les usages économiques (forêt et pastoralisme)
Objectif à long terme	Conserver une forêt diversifiée, résiliente, riche en biodiversité
Objectif du plan de gestion	Maintenir la naturalité des boisements
Pression attendue PG	Préservation des arbres "habitats"
Indicateur de pression	Unité et surface
Métrique	Unité, ha
Valeur à atteindre PG	Min. 6 arbres / ha, mort ou sénescents ou à cavité ou gros ou vieux ou structurants pour la biodiversité

Contexte et Descriptif de l'action

Le maintien d'arbres disséminés favorables à la biodiversité figure dans les règles de gestion des boisements publics depuis 1993, mise en œuvre par l'ONF. La conservation de la biodiversité a ainsi été intégrée dans la gestion courante, notamment en appliquant le principe d'une trame de vieux bois. Elle est destinée à maintenir la biodiversité présente, mais aussi à permettre l'expression de sa dynamique par la mobilité des espèces avec au-delà des secteurs en libre évolution et des îlots de vieux bois (sénescence ou vieillissement), des arbres disséminés à conserver pour la biodiversité.

En lien avec l'action de gestion des forêts de production du site en couvert continue, l'action vise à intégrer dans les programmes de coupe la préservation d'arbres dits "bios" ou "habitats". Le choix de ces arbres à conserver se fait sur la base d'une évaluation simple de l'intérêt potentiel ou avéré pour la biodiversité, basée sur la présence de micro-habitats ou d'autres caractéristiques (nid de rapaces, présence de lierre...). Ainsi les arbres faisant partie de la typologie des individus à conserver sont les arbres morts ou sénescents ou à micro-habitats ou les arbres vivants structurant pour la biodiversité.

En forêt publique, l'objectif est d'a minima un arbre mort ou sénescents de 35cm de diamètre minimum et, deux arbres vieux, très gros, ou à cavité visible par hectare. Afin de conserver suffisamment d'arbres relais et comme le préconise le Programme Régional de la Forêt et du Bois, il est proposé, pour les peuplements à forte maturité biologique, de viser l'objectif de 5 par hectare au minimum jusqu'à un optimum de 10 ou plus, dont au moins 2 ou 3 /ha seront marqués de manière définitive. Pour le bois mort, selon les mêmes consignes, il sera visé de maintenir un maximum de bois mort au sol, en particulier de gros diamètres, et de conserver au moins 3 arbres morts sur pied de plus de 40 cm de diamètre par hectare s'ils existent.

Détail de l'action de la CCDB :

L'action visera la réalisation de martelages conjoint ONF / CCDB à l'occasion des coupes programmées dans l'aménagement. L'aménagement forestier n'étant pas défini, il est fait l'hypothèse de 2 jours par an pour la CCDB, en complément de l'action de gestion en couvert continu.

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée
De préférence en période sans feuilles

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
2	2	2	2	2	10

Temps passé par les autres intervenants
Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

GPS / téléphone, SIG / ordinateur, véhicule

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
2 120 €	- €	2 120 €	Compris, pour la part ONF, dans la cotisation annuelle de la commune de Vesc	2 120 €

Subvention attendue CD26	Financiers possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Etat dans le cadre du régime forestier, Fonds Vert, notamment dans le cadre du Plan National d'Actions chiroptères, papillons de jour et la Stratégie nationale Aires Protégées	?

Suivi

Suivi de l'aménagement forestier et des travaux

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/ONF_Environnement_fiche%20technique%20arbres%20bio-3.pdf

N°	G21	Veille foncière sur les parcelles à proximité du site, en vue de potentielles acquisitions en cas d'intérêt de biodiversité et / ou pour les différentes activités du site (pastoralisme, gestion forestière...)	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	Communes riveraines du site, SAFER			
Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	La gestion des parcelles à proximité du site
Objectif à long terme	Maintenir les continuités écologiques
Objectif du plan de gestion	Limiter les atteintes aux continuités écologiques
Pression attendue PG	Acquisition foncière
Indicateur de pression	Surface maîtrisée
Métrique	ha
Valeur à atteindre PG	Non définie

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action CCDB :

- Veille foncière en lien avec la commune et la SAFER, permettant un éventuel positionnement des collectivités (communes, CCDB) ou organismes partenaires ou la mise en place de cahier des charges SAFER sur des parcelles en vente avec des enjeux pour le site (biodiversité, activités du site, accès...). Un lien avec la SAFER pourra être établi, pour une information facilitée de la CCDB lors de la vente de parcelles à proximité du site.

' - Travail avec la commune et le comité de gestion sur l'opportunité de mise en place d'une zone de préemption autour du site'

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
1	1	1	1	1	5

Temps passé par les autres intervenants

Moyen(s) à mobiliser

SIG / ordinateur

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
1 010 €	- €	1 010 €	- €	1 010 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Plan Pastoral Territorial, Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Chiroptères, papillons de jour et "Vautours"), Autres ?	?

Suivi

-

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

--

N°	G22	Réflexion avec les partenaires (propriétaires riverains, communes, agriculteurs...) sur une extension de l'ENS en lien avec les problématiques qui dépassent le périmètre actuel (conventions...)	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	Communes riveraines			
Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	La gestion des parcelles à proximité du site
Objectif à long terme	Maintenir les continuités écologiques
Objectif du plan de gestion	Limiter les atteintes aux continuités écologiques
Pression attendue PG	Conventionnement de parcelles en propriétaires et CCDB
Indicateur de pression	Surface conventionnée
Métrique	ha
Valeur à atteindre PG	30% des parcelles riveraines

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action :

- Note recensant des éléments de justification : enjeux écologiques, agricole et forestier, d'ouverture au public (5j)
- Eléments cartographiques (1j)
- Rencontre d'une 10aine de propriétaires sur les 50 autour du site (5j)
- Réunion de travail lors d'un comité de gestion

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre		X	X	X	X

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
				11	11

Temps passé par les autres intervenants

Moyen(s) à mobiliser

Véhicule, SIG

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
2 322 €	- €	2 322 €	- €	2 322 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Plan Pastoral Territorial, Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Chiroptères, papillons de jour et "Vautours"), Autres ?	?

Suivi

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

N°	G23	Veille sur l'intégration des connaissances acquises sur le patrimoine culturel dans les projets d'aménagement et la gestion du site	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	Commune de Vesc			
Zone d'application	Ensemble du site			
Action(s) associée(s)	C10, C11			

Cadre général de l'action

Enjeux	La préservation du patrimoine culturel du site
Objectif à long terme	Conserver le patrimoine culturel du site
Objectif du plan de gestion	Préserver les éléments du patrimoine culturel pour lesquels le site a une responsabilité
<i>Pression attendue PG</i>	Prise en compte du patrimoine culturel et de sa vulnérabilité dans les projets d'aménagement, la gestion et la valorisation
<i>Indicateur de pression</i>	La destruction d'éléments connus du patrimoine culturel
<i>Métrique</i>	Unité
<i>Valeur à atteindre PG</i>	Absence de destruction d'éléments connus de patrimoine culturel

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action CCDB : Veille sur la prise en compte lors des travaux et aménagements du patrimoine culturel du site. Temps d'accompagnement inclus dans les autres actions du plan de gestion.

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée
Toute l'année

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
cf. A1	cf. A1	cf. A1	cf. A1	cf. A1	cf. A1

Temps passé par les autres intervenants

Moyen(s) à mobiliser

SIG / ordinateur, véhicule

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
- €	- €	cf. A1	- €	cf. A1

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% des dépenses pour la part ENS, à définir pour la part patrimoine	Fonds Vert, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale Aires Protégées, DRAC (?)	?

Suivi

Indicateur(s) de réponse

Nombre de projets accompagnés

Document(s) de référence

N°	G24	Travaux de restauration d'éléments patrimoniaux pour lesquels le site a une responsabilité	Section budgétaire	Invest.
Porteur de l'action	CCDB, Commune de Vesc			
Partenaires	PNR			
Zone d'application	Ensemble du site			
Action(s) associée(s)	C10, C11			

Cadre général de l'action

Enjeux	La préservation du patrimoine culturel du site
Objectif à long terme	Conserver le patrimoine culturel du site
Objectif du plan de gestion	Préserver les éléments du patrimoine culturel pour lesquels le site a une responsabilité
<i>Pression attendue PG</i>	Restauration des éléments
<i>Indicateur de pression</i>	Nombre d'éléments restaurés
<i>Métrique</i>	unité
<i>Valeur à atteindre PG</i>	A définir par les études sur le patrimoine

Contexte et Descriptif de l'action

Le site présente des éléments de petits patrimoines, tels que cabanes de charbonniers et bergers, les restes du château de la Penne-sur-Vesc et potentiellement d'autres vestiges inconnus. Les prochaines acquisitions de connaissances permettront possiblement de montrer que l'ENS a une responsabilité en matière de conservation d'un ou plusieurs de ces sites, avec des investissements à réaliser plus ou moins importants. En conséquence, la présente fiche relève pour mémoire la possibilité d'actions à ce sujet, mais sans définir de montant en l'état actuel des connaissances. La nécessité de travaux fera l'objet d'investigations spécifiques et de demandes de financement particulières hors plan de gestion ENS.

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre		?	?	?	?

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
?	?	?	?	?	?

Temps passé par les autres intervenants

Moyen(s) à mobiliser

--

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
- €	?	- €	?	?

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
Taux selon le potentiel financier dans la limite des 80% d'aides publiques	AAP Fondation de France, Fonds Vert, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale Aires Protégées, DRAC (?)	?

Suivi

Suivi des travaux

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

https://mesdemarches.ladrome.fr/aidefinanciere/appel-a-projet-en-faveur-du-patrimoine-rural-non-protége-prnp/ https://unepierresurlautre.org/
--

N°	O1	Elaborer un plan d'interprétation du site (action cadre pour les autres actions de l'objectif)	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	Les membres du comité de gestion			
Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs			
Action(s) associée(s)	O2, O3, O4			

Cadre général de l'action

Enjeux	La sensibilisation des publics aux enjeux du site Les expériences des gestions La quiétude du site pour la biodiversité, les usagers et les riverains La cohabitation entre les différents usagers et activités du site Les usages économiques et de loisir (randonnée, découverte nature...)
Objectif à long terme	Maintenir l'ouverture du site aux publics avec un niveau de fréquentation maîtrisé et sensibiliser à ses enjeux biologiques et son patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Développer la vocation pédagogique du site
Pression attendue PG	-
Indicateur de pression	-
Métrique	-
Valeur à atteindre PG	-

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action de la CCDB en régie, avec le comité de gestion :

1. Constitution un groupe de travail (GT) et organisation de la démarche => 1.5j
2. Définition des objectifs du projet d'interprétation / Détermination des publics ciblés par l'interprétation et les messages à leur faire passer (en GT) => préparation, réunion et synthèse : 2j
3. Inventaire des ressources, potentialités et contraintes du site / Liste et choix des thèmes d'interprétation (en GT) => préparation, réunion / visite terrain et synthèse : 3j
L'étude et définition, avec les différents propriétaires, des différents points d'accès au site (Col de Blanc, Col d'Espreaux, Col de Valouse...) est comprise dans cette phase.
4. Rédaction des synopsis possibles => 5j
5. Choix du synopsis / Élaboration du scénario d'interprétation (en GT) => préparation, réunion et rédaction du scénario : 5j

Il est proposé de missionner Bureau d'étude spécialisé, pour un accompagnement sur chaque phase : Total de 5 jours (1 : 1j ; 2 : 1j dont présence en réunion ; 3 : 0.5j ; 4 : 0.5j ; 5 : 1j ; un jour supplémentaire optionnel)

Pour mémoire : chiffrage sur un autre ENS de création d'un parcours de découverte et réalisation de support pédagogique => 15 000€

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x				

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
16,5					16,5

Temps passé par les autres intervenants

Moyen(s) à mobiliser

Cabinet spécialisé dans l'interprétation, véhicule, salle de réunion

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
3 403 €	3 250 €	6 653 €	- €	6 653 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Chiroptères, Papillons de jour et "Vautours"), LEADER, Autres ?	?

Suivi

-

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

--

N°	O2	Elaborer et diffuser des documents à destination des publics (documents numériques, supports papiers, 'exposition'...)	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB, Mémoires de Vesc			
Partenaires	Commune de Vesc, offices de tourisme			
Zone d'application	Territoire de la CCDB et autres communes riveraines du site			
Action(s) associée(s)	O1			

Cadre général de l'action

Enjeux	La sensibilisation des publics aux enjeux du site Les expériences des gestions La quiétude du site pour la biodiversité, les usagers et les riverains La cohabitation entre les différents usagers et activités du site Les usages économiques et de loisir (randonnée, découverte nature...)
Objectif à long terme	Maintenir l'ouverture du site aux publics avec un niveau de fréquentation maîtrisé et sensibiliser à ses enjeux biologiques et son patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Développer la vocation pédagogique du site
Pression attendue PG	Offre d'outils pédagogiques
Indicateur de pression	Outils pédagogiques élaborés
Métrique	Nombre d'outils pédagogiques élaborés
Valeur à atteindre PG	A préciser : Un plaquette du site, un sentier pédagogique ?

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action :

- Mise à jour des supports numériques : contenu pages office de tourisme et pages du site internet de la CCDB (5j) => 2026

En fonction du résultat du plan d'interprétation du site :

- Réalisation d'une plaquette de présentation du site (2000 exemplaire + version numérique ; cf. modèle Réserve des Etangs de Mépieu) : création du contenu (1j), graphisme (2j de graphiste), impression (1j + coût d'impression) => 2025

- Réalisation d'un "livret de découverte" du site pour le grand public sous formation papier ou numérique : Rédaction du contenu, création des documents graphiques, mise en forme du document, édition (15 000€ ; Cf. ENS étang de Bas en édition papier) ; accompagnement CCDB (cahier des charges, consultation, suivi ; 12j) => 2028

- Diffusion des documents intégrés dans le fonctionnement des structures (CCDB, offices de tourisme...)

'- Réalisation de panneaux d'exposition sur le patrimoine du site (biodiversité, culturel...) ; délégation possible à des organismes partenaires (Mémoires de Vesc...) => 2028'

'- Réalisation d'articles et brèves sur le site, ses patrimoines naturel et culturel... (CCDB, Mémoires de Vesc et autres partenaires) => 2024 à 2028'

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre		x	x		x

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
4	5			12	21

Temps passé par les autres intervenants

Moyen(s) à mobiliser

Entreprise d'édition, entreprise du numérique, opérateur d'hébergement numérique

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
4 292 €	18 100 €	22 392 €	- €	22 392 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Chiroptères, Papillons de jour et "Vautours"), LEADER, Autres ?	?

Suivi

Indicateur(s) de réponse

Nombre de documents, nombre de supports diffusés

Document(s) de référence

<https://loparvi.fr/wp-content/uploads/2022/09/709-0026-bat-NOUV-plaquette-mepieu-2017.pdf>

https://loparvi.fr/wp-content/uploads/2022/09/plaquette_mepieu_2020.pdf

N°	O3	Réaliser un sentier pédagogique (draille des seigneurs et les charbonnières) (dont la possible création de points de vue)	Section budgétaire	Invest.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	Commune de Vesc			
Zone d'application	ENS et environs directs			
Action(s) associée(s)	O1			

Cadre général de l'action

Enjeux	La sensibilisation des publics aux enjeux du site Les expériences des gestions La quiétude du site pour la biodiversité, les usagers et les riverains La cohabitation entre les différents usagers et activités du site Les usages économiques et de loisir (randonnée, découverte nature...)
Objectif à long terme	Maintenir l'ouverture du site aux publics avec un niveau de fréquentation maîtrisé et sensibiliser à ses enjeux biologiques et son patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Développer la vocation pédagogique du site
Pression attendue PG	Offre d'outils pédagogiques
Indicateur de pression	Outils pédagogiques élaborés
Métrique	Nombre d'outils pédagogiques élaborés
Valeur à atteindre PG	A préciser : Un plaquette du site, un sentier pédagogique ?

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action : En fonction du résultat du plan d'interprétation du site,

- Conception des panneaux pédagogiques présentant l'intérêt de l'ENS (enjeux de biodiversité, paysagers, géologique, les activités sur le site...), en complément du(des) panneau(x) d'entrée du site qui comporte les renseignements formels et réglementaires ; Réalisation des panneaux en quadrichromie à l'aide de matériaux durables (6 000€)
- Pose en régie des panneaux (2j à deux agents)
- Accompagnement de la CCDB : Cahier des charges, consultation, suivi (6j)
- Ouverture du sentier réalisée dans les chantiers collectifs

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre				x	

Période préconisée
Hors période de sensibilité de la faune

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
			10		10

Temps passé par les autres intervenants

Moyen(s) à mobiliser

Chantiers collectifs, entreprises de conception de mobilier pédagogique

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
2 070 €	6 000 €	8 070 €	- €	8 070 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Chiroptères, Papillons de jour et "Vautours"), LEADER, Autres ?	?

Suivi

Suivi des travaux

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

N°	O4	Animations grand public et scolaires, balades commentées ou contées, ainsi que des camps "nature"	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	Office de tourisme, écoles, centres de loisir, réseau Baronautes (animateurs des Baronnies), Dieulefit, Mémoires de Vesc			
Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs			
Action(s) associée(s)	O1			

Cadre général de l'action

Enjeux	La sensibilisation des publics aux enjeux du site Les expériences des gestions La quiétude du site pour la biodiversité, les usagers et les riverains La cohabitation entre les différents usagers et activités du site Les usages économiques et de loisir (randonnée, découverte nature...)
Objectif à long terme	Maintenir l'ouverture du site aux publics avec un niveau de fréquentation maîtrisé et sensibiliser à ses enjeux biologiques et son patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Développer la vocation pédagogique du site
Pression attendue PG	Actions d'information et sensibilisation
Indicateur de pression	Personnes informées
Métrique	Nombre de personnes informées
Valeur à atteindre PG	Ensemble des propriétaires riverains, des usagers et des habitants de la commune de Vesc?

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action CCDB :

Proposition d'a minima une animation par an, avec soit le grand public, soit des scolaires ; contacts des partenaires, organisation, suivi de l'animation.

Intervention du prestataire si nécessaire (accompagnateur moyenne montagne...)

Programme à réviser en fonction du plan d'interprétation

Thème des animations : à définir lors du plan d'interprétation

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
3	3	3	3	3	15

Temps passé par les autres intervenants

Moyen(s) à mobiliser

Support pédagogique (partenariat avec Dieulefit ?)

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
3 130 €	3 000 €	6 130 €	- €	6 130 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Chiroptères, Papillons de jour et "Vautours"), LEADER, Autres ?	?

Suivi

-

Indicateur(s) de réponse

Nombre de personnes sensibilisées

Document(s) de référence

--

N°	05	Réaliser des chantiers collectifs (associations de randonnée, de chasse, riverains, jeunes...) de type entretien de sentiers, restauration de murs en pierres sèches...	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	Associations du territoire et d'éco volontaires, Espace Jeunes, MFR...			
Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	La sensibilisation des publics aux enjeux du site Les expériences des gestions La quiétude du site pour la biodiversité, les usagers et les riverains La cohabitation entre les différents usagers et activités du site Les usages économiques et de loisir (randonnée, découverte nature...)
Objectif à long terme	Maintenir l'ouverture du site aux publics avec un niveau de fréquentation maîtrisé et sensibiliser à ses enjeux biologiques et son patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Développer la vocation pédagogique du site
Pression attendue PG	Actions d'information et sensibilisation
Indicateur de pression	Personnes informées
Métrique	Nombre de personnes informées
Valeur à atteindre PG	Ensemble des propriétaires riverains, des usagers et des habitants de la commune de Vesc?

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action de la CCDB : réalisation d'un ou des chantiers participatifs d'une durée totale d'environ semaine par an minimum, avec des associations du territoire ou d'éco volontaires, ou l'Espace Jeunes ; Les thèmes sont les suivants : création et entretien de sentiers, restauration d'éléments du patrimoine culturel (anciennes cabanes de bergers ou charbonniers, création de charbonnières...), création de points de vue, actions en aide au pastoralisme... Pour certaines opérations, demandant une certaine technicité, encadrement a minima en partie par un intervenant spécialisé (2j/an selon les années). Une animation pourra être prévue, en retour du travail produit par les personnes présentes.

2024 : déviation du sentier de randonnée du col (2 jours supplémentaires d'agents habilités pour la manipulation de matériel thermique)

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
7	5	5	5	5	27

Temps passé par les autres intervenants

Moyen(s) à mobiliser

Petit matériel de chantier, matériels thermiques pour certaines opérations avec l'intervention de personnel habilité ou formation du personnel en place, gants, boissons et alimentations pour les volontaires

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
5 704 €	6 110 €	11 814 €	- €	11 814 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées), LEADER, Autres ?	?

Suivi

Suivi des chantiers

Indicateur(s) de réponse

Nombre de chantier et de participants

Document(s) de référence

N°	O6	Partenariat afin d'utiliser les boisements du site comme support de formation à la gestion forestière "douce" à destination de propriétaires, lycées techniques, écoles...	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	ONF, commune de Vesc, écoles forestières et gestion et protection de la nature			
Zone d'application	Ensemble du site			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	La sensibilisation des publics aux enjeux du site Les expériences des gestions La quiétude du site pour la biodiversité, les usagers et les riverains La cohabitation entre les différents usagers et activités du site Les usages économiques et de loisir (randonnée, découverte nature...)
Objectif à long terme	Maintenir l'ouverture du site aux publics avec un niveau de fréquentation maîtrisé et sensibiliser à ses enjeux biologiques et son patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Développer la vocation pédagogique du site
Pression attendue PG	Développement de partenariats et relais sur le territoire
Indicateur de pression	Partenaires et relais
Métrique	Nombre de partenaires et relais
Valeur à atteindre PG	L'ASLGF, 1 école, l'OT, les hébergeurs dans un rayon de 6km, les accompagnateurs et associations du département

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action :

- Prise de contact avec les organismes de formation (écoles de type Sylva-campus, CFPF, associations de propriétaires forestiers...) avec définition des besoins ;
- Définition des axes pédagogiques à développer et des actions forestières de l'aménagement supports ;
- Formalisation des conventions de partenariat ;
- Suivi des animations et chantiers écoles

Temps prévisionnel CCDB : 5j / an à partir de 2025

Conditions financières des écoles : à définir

Point de vigilance : conditions d'accès au site et de stationnement pour les véhicules collectifs

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre		x	x	x	x

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
3	5	5	5	5	18

Temps passé par les autres intervenants
Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

Potentiellement petit véhicule de transport collectif

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
3 796 €	A définir	3 796 €	- €	3 796 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Chiroptères et Papillons de jour), Autres ?	?

Suivi

Indicateur(s) de réponse

Nombre de partenariats et de jours d'animation

Document(s) de référence

N°	07	Développer des partenariats et contacts avec l'office de tourisme, des hébergeurs, les accompagnateurs en montagne et associations sportives	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	Office de tourisme, AMM, animateurs natures, associations sportives...			
Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	La sensibilisation des publics aux enjeux du site Les expériences des gestions La quiétude du site pour la biodiversité, les usagers et les riverains La cohabitation entre les différents usagers et activités du site Les usages économiques et de loisir (randonnée, découverte nature...)
Objectif à long terme	Maintenir l'ouverture du site aux publics avec un niveau de fréquentation maîtrisé et sensibiliser à ses enjeux biologiques et son patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Développer la vocation pédagogique du site
Pression attendue PG	Développement de partenariats et relais sur le territoire
Indicateur de pression	Partenaires et relais
Métrique	Nombre de partenaires et relais
Valeur à atteindre PG	L'ASLGF, 1 école, l'OT, les hébergeurs dans un rayon de 6km, les accompagnateurs et associations du département

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action :

- Point annuel avec le service tourisme et l'office de tourisme sur la fréquentation du site (0,5j) ;
- Réunion biannuelle avec les hébergeurs, accompagnateurs en montagne, animateurs nature et associations sportives en salle ou sur le terrain : présentation du site, règlement intérieur, les modes de visite, les bonnes pratiques... (1,5j tous les 2 ans)

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre			x	x	x

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
	0,5	2	0,5	2	5

Temps passé par les autres intervenants

Moyen(s) à mobiliser

Potentiellement petit véhicule de transport collectif

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
1 050 €	50 €	1 100 €	- €	1 100 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Chiroptères, Papillons de jour et "Vautours"), LEADER, Autres ?	?

Suivi

Indicateur(s) de réponse

Nombre de partenariats et contacts

Document(s) de référence

N°	O8	Expérimentations pour une fréquentation du site respectueuse de la biodiversité, des activités (agriculture, activités sylvicoles...) et des propriétés privées	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	PNR, communes, propriétaires et exploitants riverains, ONF			
Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	La sensibilisation des publics aux enjeux du site Les expériences des gestions La quiétude du site pour la biodiversité, les usagers et les riverains La cohabitation entre les différents usagers et activités du site Les usages économiques et de loisir (randonnée, découverte nature...)
Objectif à long terme	Maintenir l'ouverture du site aux publics avec un niveau de fréquentation maîtrisé et sensibiliser à ses enjeux biologiques et son patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Organiser et encadrer la fréquentation et les activités du site
Pression attendue PG	-
Indicateur de pression	-
Métrique	-
Valeur à atteindre PG	-

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action :

- Action d'expérimentation au titre du pastoralisme : signalétique expérimentale, installation de portillons adaptés... action évoquée pour mémoire, financée dans le cadre du Plan Pastoral Territorial ;

- Action d'expérimentation en lien avec l'activité sylvicole : création de signalétique et panneaux temporaires pédagogiques ; action en lien avec l'aménagement forestier. Hypothèse d'une expérimentation durant le plan de gestion.

Action d'expérimentation en lien avec le respect des propriétés privés : Hypothèse d'une expérimentation durant le plan de gestion.

Ce travail sera réalisé en partenariat avec le PNR qui a expérimenté des dispositifs de communication à destination des visiteurs basés sur les sciences comportementales ("nudge"), et des écocuides sur le terrain, avec des retours intéressants à valoriser.

Temps agent CCDB : 5j et éventuellement stage courte durée, chaque année, et à deux reprises.

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre		x			

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
			10		

Temps passé par les autres intervenants

Moyen(s) à mobiliser

Moyens de création graphique, d'impression, plastification et de pose sur le terrain, petit matériel

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
2 090 €	100 €	2 190 €	- €	2 190 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Papillons de jour et "Vautours"), LEADER, Autres ?	?

Suivi

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

N°	09	Modification de la signalétique en lien avec la communication sur la présence de chiens de protection et du pastoralisme, et de l'activité forestières	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	Communes et propriétaires riverains du site et ses environs			
Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	La sensibilisation des publics aux enjeux du site Les expériences des gestions La quiétude du site pour la biodiversité, les usagers et les riverains La cohabitation entre les différents usagers et activités du site Les usages économiques et de loisir (randonnée, découverte nature...)
Objectif à long terme	Maintenir l'ouverture du site aux publics avec un niveau de fréquentation maîtrisé et sensibiliser à ses enjeux biologiques et son patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Organiser et encadrer la fréquentation et les activités du site
Pression attendue PG	Communication sur la réglementation et les bonnes pratiques du visiteur
Indicateur de pression	Points de signalisation modifiés
Métrique	Nombre de points de signalisation modifiés
Valeur à atteindre PG	Non définie

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action :

- Créer ou adapter et installer une signalétique sur le nouveau cadre de fréquentation pour les chiens de compagnie et les activités de loisir de plein air. L'élaboration des panneaux seront financés à 100% par le département dans le cadre de la compétence PDIPR.
- '- Mettre en place une signalétique routière afin d'éviter le stationnement hors stationnement prévus'

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre		x			

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
2					

Temps passé par les autres intervenants

Moyen(s) à mobiliser

Petit matériel de chantier

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
424 €	- €	424 €	- €	424 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées), Fondations, LEADER, Autres ?	?

Suivi

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

N°	O10	Améliorer, créer et gérer les stationnements en fonction des itinéraires et activités du site (randonnée, activité pédagogique...), en lien avec les propriétaires à proximité	Section budgétaire	Invest. / Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	Commune de Vesc, communes riveraines de Miélandre (CCDB et hors CCDB), propriétaires riverains			
Zone d'application	Ensemble de l'ENS et territoire des communes riveraines			
Action(s) associée(s)	O1			

Cadre général de l'action

Enjeux	La sensibilisation des publics aux enjeux du site Les expériences des gestions La quiétude du site pour la biodiversité, les usagers et les riverains La cohabitation entre les différents usagers et activités du site Les usages économiques et de loisir (randonnée, découverte nature...)
Objectif à long terme	Maintenir l'ouverture du site aux publics avec un niveau de fréquentation maîtrisé et sensibiliser à ses enjeux biologiques et son patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Organiser et encadrer la fréquentation et les activités du site
Pression attendue PG	Création des stationnements
Indicateur de pression	Stationnements
Métrique	Nombre de stationnement
Valeur à atteindre PG	1 stationnement créé

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action de la CCDB : réalisation par une entreprise de :

- Travaux sur le stationnement en bas du Col de Blanc sur 150m² (2 000€ de travaux), comprenant la pose d'une barrière en bas du col avec la signalétique 'et sur la piste forestière' (2150€ fourniture, 1 100€ de pose par barrière) ; Pose éventuelle d'une à deux tables de pique-nique ou fabrication avec bois sorti de coupes (non chiffré)
- Entretien du stationnement : Annuellement, fauche de 500m² du stationnement et de la prairie au printemps (0,5j), et de la totalité des 1 000m² à l'automne, entretien une fois par an des haies (1j) ;
- En fonction de l'étude du plan d'interprétation et de définition des points d'accès au site, amélioration et / ou création d'autres points de stationnement '(hypothèse d'un stationnement supplémentaire)'
- Création, fourniture et pose de panneaux d'entrée du site sur les stationnements 'et de signalétique' : Hypothèse de deux points d'entrée avec 'deux panneaux d'entrée de site (2 500€ par panneau), et une signalétique routière (2600€ de signalétique)'

Action d'accompagnement de la CCDB en régie : Elaboration du cahier des charges, consultation, analyse des offres, attribution, et le suivi des travaux

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x			

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
3	7,5	4,5	4,5	4,5	24

Temps passé par les autres intervenants
Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

Agent technique CCDB ou formation du chargé de mission pour l'usage de matériel thermique, Matériel d'entretien (acquisition tronçonneuse, usage de la débroussailleuse à dos CCDB)

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
5 088 €	20 998 €	26 086 €	- €	26 086 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fondation de France, Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Chiroptères, papillons de jour et "Vautours"), LEADER, Autres ?	?

Suivi

Suivi des travaux

Indicateur(s) de réponse

Nombre de stationnements

Document(s) de référence

--

N°	O11	Améliorer et entretenir les routes et chemins d'accès	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	Commune de Vesc, CCDB			
Partenaires				
Zone d'application	Les routes d'accès au site (Col d'Espreaux, Combe de Maret)			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	La sensibilisation des publics aux enjeux du site Les expériences des gestions La quiétude du site pour la biodiversité, les usagers et les riverains La cohabitation entre les différents usagers et activités du site Les usages économiques et de loisir (randonnée, découverte nature...)
Objectif à long terme	Maintenir l'ouverture du site aux publics avec un niveau de fréquentation maîtrisé et sensibiliser à ses enjeux biologiques et son patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Organiser et encadrer la fréquentation et les activités du site
Pression attendue PG	Entretien des routes et chemins
Indicateur de pression	longueur de desserte
Métrique	km
Valeur à atteindre PG	Les voiries communales et chemins ruraux d'accès au(x) stationnement(s) pour le public

Contexte et Descriptif de l'action

Commune de Vesc : Travaux faits par une entreprise

- Travaux facilitant le croisement de véhicule : Sur 1 700m de route, passage d'une lame pour retirer les pierres tombées en bordure de route et amélioration des sur largeurs existantes pour le croisement, puis passage annuel d'entretien ;
 - Passage annuel d'un lamier en période hivernale de part et d'autre de la route puis chemin (4 500m de route, chemin, stationnement et zone de retournement) ;
 - Travaux d'amélioration du chemin de la Combe de Maret sur 280m jusqu'au futur stationnement (reprofilage, rajout de concassé, installation de coupes afin de limiter le ravinement) ;
 - Entretien courant du chemin de la combe de Maret (2 000m) : recharge ponctuelle du chemin en concassé (1 fois durant le plan) ;
- Estimation globale s'élevant à 20 000€

Détail de l'action CCDB :

- Accompagnement pour l'élaboration du cahier des charges, consultation, analyse des offres, attribution, et le suivi des travaux (6j / an)
- Echanges avec la commune de Montjoux pour un entretien similaire de la route de la Combe de Maret entre le lieu-dit Maret et la Paillette.

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	(x)	x	x	x	x

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
6	6	6	6	6	24

Temps passé par les autres intervenants
Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

Véhicule

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
4 968 €	20 000 €	24 968 €	A préciser	24 968 €

Subvention attendue CD26	Financiers possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées), LEADER, Autres ?	?

Suivi

Suivi des travaux

Indicateur(s) de réponse

Nombre de kilomètres de chemins et routes entretenus

Document(s) de référence

N°	O12	Entretien et sécurisation des sentiers et chemins existants, entretien des points de vue remarquables et entretien de la signalétique d'orientation	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	Structure d'éco volontariat, Espace jeunes lors d'opérations d'importance			
Zone d'application	Ensemble des sentiers et chemins accessibles au public du site et ses environs directs (boucle de Miélandre, GRP sur le site et ses environs directs, boucles ENS...)			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	La sensibilisation des publics aux enjeux du site Les expériences des gestions La quiétude du site pour la biodiversité, les usagers et les riverains La cohabitation entre les différents usagers et activités du site Les usages économiques et de loisir (randonnée, découverte nature...)
Objectif à long terme	Maintenir l'ouverture du site aux publics avec un niveau de fréquentation maîtrisé et sensibiliser à ses enjeux biologiques et son patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Organiser et encadrer la fréquentation et les activités du site
Pression attendue PG	Entretien et sécurisation des sentiers et chemins
Indicateur de pression	longueur de sentiers, nombre de points de vue et de signalétique
Métrique	km et unité
Valeur à atteindre PG	Minimum 8,6km existant

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action CCDB :

- Entretien des sentiers de randonnée classés PDIPR (Boucle de Miélandre, GRP tour de Pays),
- Relève et transmission des signalétiques défectueuses au CD26, entretien du marquage (2j/an)
- Suite au plan d'interprétation conduisant à différents aménagements, entretien des nouveaux sentiers, points de vue et autres équipements (+2j/an?)

En cas de réalisation de travaux avec matériel thermique en régie, prévoir l'intervention d'un agent formé avec équipement spécifique ou formation de l'agent en charge du site (montant à définir) et acquisition d'équipement (200€ environ), montant non inclus dans la fiche.

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
2	4	4	4	4	18

Temps passé par les autres intervenants

Moyen(s) à mobiliser

Agent technique CCDB ou formation du chargé de mission pour l'usage de matériel thermique, Matériel d'entretien (acquisition tronçonneuse, usage de la débroussailleuse à dos CCDB), équipements de sécurité (chaussures, pantalon...), petits matériels (scie, sécateur de force, pic de chantier...)

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
3 816 €	300 €	4 116 €	- €	4 116 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées), Autres ?	?

Suivi

Suivi des travaux

Indicateur(s) de réponse

Nombre de kilomètres de sentiers entretenus, de points de vue et de points de signalétique
--

Document(s) de référence

--

N°	O13	Encadrer règlementairement la fréquentation des chiens et la fréquentation de loisirs de plein air	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB, communes riveraines			
Partenaires				
Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	La sensibilisation des publics aux enjeux du site Les expériences des gestions La quiétude du site pour la biodiversité, les usagers et les riverains La cohabitation entre les différents usagers et activités du site Les usages économiques et de loisir (randonnée, découverte nature...)
Objectif à long terme	Maintenir l'ouverture du site aux publics avec un niveau de fréquentation maîtrisé et sensibiliser à ses enjeux biologiques et son patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Organiser et encadrer la fréquentation et les activités du site
Pression attendue PG	Interdiction des chiens
Indicateur de pression	Nombre de chiens observés dans le site
Métrique	Unité
Valeur à atteindre PG	-

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action :

- Recherche des outils mobilisables permettant de mettre en œuvre un cadre en matière de fréquentation par les chiens de compagnie, ainsi que les différentes activités de loisir de plein air ;
 - Définition d'un cadre partagé avec le comité de gestion
 - Institution ou reprise des actes règlementaires dans les différentes collectivités concernées (arrêtés municipaux, règlement intérieur...) ;
- Temps agents CCDB : 3j pour la mise en place, le temps des années suivantes relevant de la fiche action A3 - Suivre la mise en œuvre des actions [...]

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre		x			

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
3					3

Temps passé par les autres intervenants

Moyen(s) à mobiliser

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
606 €	- €	606 €	- €	606 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées), LEADER, Autres ?	?

Suivi

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

N°	O14	Suivre la fréquentation de manière quantitative, qualitative et analyser l'évolution et son impact sur le site	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	CD26, PNR, Dieulefit			
Zone d'application	Ensemble des sentiers et chemins accessibles au public du site et ses environs directs (boucle de Miélandre, GRP sur le site et ses environs directs, boucles ENS...)			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	La sensibilisation des publics aux enjeux du site Les expériences des gestions La quiétude du site pour la biodiversité, les usagers et les riverains La cohabitation entre les différents usagers et activités du site Les usages économiques et de loisir (randonnée, découverte nature...)
Objectif à long terme	Maintenir l'ouverture du site aux publics avec un niveau de fréquentation maîtrisé et sensibiliser à ses enjeux biologiques et son patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Organiser et encadrer la fréquentation et les activités du site
Pression attendue PG	Mesure de la fréquentation
Indicateur de pression	Nombre de visiteurs
Métrique	Visiteurs
Valeur à atteindre PG	SO

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action CCDB : Recherche et récupération d'éco compteurs disponibles via les partenaires (CD26, PNRs...) (0,5j), pose (1j), relève (0,5j), retrait et restitution du matériel (1j), et analyse (0,5j)

Pour mémoire, coût d'un éco compteur en cas d'acquisition (non compris dans le montant dans le chiffrage de la fiche) : 1500€

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	(x)	x			x

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
?	3,5			3	6,5

Temps passé par les autres intervenants

Moyen(s) à mobiliser

Eco compteurs, petit matériel (pioche...)

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
1 393 €	- €	1 393 €	- €	1 393 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées), Autres ?	?

Suivi

-

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

--

N°	O15	Anticipation des conflits d'usage et mise en place d'une cellule de gestion	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB, Commune de Vesc			
Partenaires	ACCA, FDC26, PNR, ADEM, associations...			
Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	La sensibilisation des publics aux enjeux du site Les expériences des gestions La quiétude du site pour la biodiversité, les usagers et les riverains La cohabitation entre les différents usagers et activités du site Les usages économiques et de loisir (randonnée, découverte nature...)
Objectif à long terme	Maintenir l'ouverture du site aux publics avec un niveau de fréquentation maîtrisé et sensibiliser à ses enjeux biologiques et son patrimoine culturel
Objectif du plan de gestion	Organiser et encadrer la fréquentation et les activités du site
Pression attendue PG	Limitation des conflits d'usage
Indicateur de pression	Conflits d'usage
Métrique	Nombre de conflits d'usage
Valeur à atteindre PG	Minimum de conflits d'usage et maximum de conflits résolus

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action CCDB :

- Organisation des activités cynégétiques en lien avec les différents usagers (signalétique chasse, dates...) : organisation d'une à deux réunions de concertation (1j/an), rédaction de comptes rendus, visite terrain, travail sur l'information anticipée du public sur le déroulement de battues, mise en œuvre du processus (réception de l'information des ACCA, mise à jour de site web / application...), relai auprès des sites de diffusion de randonnée d'information générale sur la chasse dans le site (2).

- Mise en place d'une cellule de gestion 'animée par la CCDB de l'ensemble 'des conflits d'usages '(interaction avec l'exploitation forestière, respect des propriétés privées...)' : Temps d'animation pour la gestion des conflits, avec l'organisation éventuelles de réunions / rencontres avec les différents acteurs concernés, en lien étroit avec la commune de Vesc, propriétaire du site. La part relative au pastoralisme relève du financement dans le cadre du Plan Pastoral Territorial.

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
4	4	4	4	4	20

Temps passé par les autres intervenants
Non précisé

Moyen(s) à mobiliser

Véhicule, gilet haute visibilité, site internet / application

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
4 190 €	- €	4 190 €	- €	4 190 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Plan Pastoral Territorial, Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Chiroptères, papillons de jour et "Vautours"), Autres ?	?

Suivi

-

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

--

N°	A1	Suivre la mise en œuvre des actions, le budget et les subventions, organiser le comité de gestion et autres réunions, communiquer, réaliser les rapports d'activité	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	Commune de Vesc			
Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	La gestion du site, lien avec les territoires et espaces naturels voisins
--------	---

Objectif à long terme	Assurer le suivi et la mise en œuvre du plan de gestion
Objectif du plan de gestion	Animer le plan de gestion
Pression attendue PG	-
Indicateur de pression	-
Métrique	-
Valeur à atteindre PG	-

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action de la CCDB :

Temps prévisionnel pour le chargé de mission du site :

- Animation territoriale / organisation planification 6j/an
- Communication, 'en lien avec les autres acteurs du site' (visite, transmission d'informations aux partenaires et acteurs du territoire...) 3j/an
- Coordination, réunion des services 8j/an
- Suivi financier 4j/an
- Suivi dossiers transversaux 1,5j/an
- Entretien matériel/locaux 1j/an
- Rapport activité 3j/an
- Comité de gestion 1,5j/an
- Prospective, ingénierie de projet 2j/an

Temps prévisionnel pour le responsable de service : 10j/an

Frais généraux basés le taux des financements européens de 15% de la masse salariale (frais de bureau, fournitures de bureau, informatique, temps agent de secrétariat et comptabilité...)

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
40	40	40	40	40	200

Temps passé par les autres intervenants

Moyen(s) à mobiliser

Ordinateur, véhicule

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
67 337 €	- €	67 337 €	- €	67 337 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Plan Pastoral Territorial, Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Chiroptères, papillons de jour et "Vautours"), Autres ?	?

Suivi

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

N°	A2	Echanges et partenariats avec les autres gestionnaires d'Espaces Naturels Sensibles, plus largement d'espaces protégés et porteurs de politiques ayant un lien avec le site (biologique, géographique, pédagogique...)	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	CD26 et autres gestionnaires d'espaces naturels			
Zone d'application	Départements de la Drôme et limitrophes			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	La gestion du site, lien avec les territoires et espaces naturels voisins
Objectif à long terme	Assurer le suivi et la mise en œuvre du plan de gestion
Objectif du plan de gestion	Animer le plan de gestion
Pression attendue PG	Liens avec les autres gestionnaires
Indicateur de pression	contact de gestionnaires
Métrique	Nombre de contacts de gestionnaires
Valeur à atteindre PG	Les politiques des territoires de la CCDB et du PNR, les 8 sites protégés et / ou gérés autour de l'ENS

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action de la CCDB :

Echanges, visites de sites et partenariats avec les autres gestionnaires d'Espaces Naturels Sensibles plus largement d'espaces protégés et porteurs de politiques ayant un lien avec le site (biologique, géographique, pédagogique...), ainsi que les élus en charge : CD26, communes, LPO, PNR BP et Vercors... (2j/an)

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre	x	x	x	x	x

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
2	2	2	2	2	10

Temps passé par les autres intervenants

Moyen(s) à mobiliser

Ordinateur, véhicule 9 places

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
2 320 €	425 €	2 745 €	- €	2 745 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Plan Pastoral Territorial, Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Chiroptères, papillons de jour et "Vautours"), Autres ?	?

Suivi

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

N°	A3	Evaluer la mise en œuvre du plan de gestion (mi-parcours et en fin de plan)	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	Commune de Vesc			
Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	La gestion du site, lien avec les territoires et espaces naturels voisins
Objectif à long terme	Assurer le suivi et la mise en œuvre du plan de gestion
Objectif du plan de gestion	Evaluer et réviser le plan de gestion
Pression attendue PG	-
Indicateur de pression	-
Métrique	-
Valeur à atteindre PG	-

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action :

- Evaluation de la mise en œuvre à mi-parcours, en régie par la CCDB (10j) => 2026
- Compilation de l'ensemble des documents produits pendant la durée du plan de gestion (2024 à 2028), réalisation d'une synthèse technique et financière en lien avec les actions réalisées et évaluation du plan de gestion dans son ensemble par un bureau d'étude indépendant (6 000€) ; accompagnement par la CCDB (6j) => 2028

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre					x

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
		10		6	16

Temps passé par les autres intervenants

Moyen(s) à mobiliser

--

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
3 232 €	6 000 €	9 232 €	- €	9 232 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Plan Pastoral Territorial, Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Chiroptères, papillons de jour et "Vautours"), Autres ?	?

Suivi

--

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

--

N°	A4	Réviser le plan de gestion	Section budgétaire	Fonc.
Porteur de l'action	CCDB			
Partenaires	Commune de Vesc			
Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs			
Action(s) associée(s)				

Cadre général de l'action

Enjeux	La gestion du site, lien avec les territoires et espaces naturels voisins
--------	---

Objectif à long terme	Assurer le suivi et la mise en œuvre du plan de gestion
Objectif du plan de gestion	Evaluer et réviser le plan de gestion
<i>Pression attendue PG</i>	-
<i>Indicateur de pression</i>	-
<i>Métrique</i>	-
<i>Valeur à atteindre PG</i>	-

Contexte et Descriptif de l'action

Détail de l'action :

Sur la base de l'évaluation du plan de gestion précédent, élaboration d'un nouveau plan comprenant :

- La mise à jour de du diagnostic faune-flore-habitats et des différents activités socio-économiques dans et autour du site ;
- La rencontre des différents acteurs locaux, le partage du diagnostic et recueil de leurs propositions ;
- La définition des nouveaux objectifs et des nouvelles actions pour les 5 à 10 années suivantes.

Temps agent CCDB : 60j

Calendrier de mise en œuvre

	2024	2025	2026	2027	2028
Année de mise en œuvre					x

Période préconisée

Temps agents CCDB et autres intervenants

Temps CCDB 2024	Temps CCDB 2025	Temps CCDB 2026	Temps CCDB 2027	Temps CCDB 2028	Temps CCDB total (j)
				60	60

Temps passé par les autres intervenants

Moyen(s) à mobiliser

--

Coûts et plan de financement indicatifs

Coût CCDB temps agents	Coût CCDB achats / prestations	Coût total CCDB	Coût total autres intervenants	Coût total de l'opération sur la durée du plan de gestion
12 320 €	- €	12 320 €	- €	12 320 €

Subvention attendue CD26	Financeurs possibles	Subventions attendues autres
80% pour le temps passé CCDB	Plan Pastoral Territorial, Fonds vert (Stratégie nationale Aires Protégées, PNA Chiroptères, papillons de jour et "Vautours"), Autres ?	?

Suivi

--

Indicateur(s) de réponse

Fait / Pas fait

Document(s) de référence

--